

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 25

Zápis z kontrolního dne konaného 26. 2. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel
 Jiří Vít – projektant
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu
 Miloslav Bokota – projektant
 František Kocourek - objednatel
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č. 24 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Dle dohody dojde ke změnám v trafostanici dle podmínek ČEZ oproti schválené PD.- předána zhotoviteli. Zhotovitel předloží návrh řešení k odsouhlasení AD. **SPLNĚNO** Schváleno řešení v souladu s PD Kontrola přípravy realizace přípojky VN. **SPLNĚNO** Probíhá VŘ na zhotovitele

13/2 Únosnost zeminy v místě obslužné komunikace: Po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území. **TRVÁ**

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. **NEODSOUHLASENO**

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace) **TRVÁ** Zhotovitel předložil soupis vybavení dílny – nářadí. Prosím o el. Verzi. Odsouhlasit AD

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk.

Zhotovitel podá zprávu SOD se subzhotovitelem T. příští KD **SPLNĚNO**

Zpráva předložena. K Dnešnímu dni není podepsána smlouva o dílo na scénické prvky.

KRIZOVÝ STAV

Nesjednání dodání scénických prvků ohrožuje celý projekt stavby !!!

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Haly pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid **TRVÁ**

Se zástupci OHL ŽS proběhne jednání o koordinaci prací v korytu potoka. Prověřit úpravu dna. **SPLNĚNO**

Zhotovitel upozorňuje na možnost poškození konstrukcí v místě budování vodoměrné šachty ze strany OHL ŽS. **TRVÁ**

21/1 Jezírko, přejezd – dotazy na projektanta části Artechnic s.r.o. **SPLNĚNO** Zhotovitel požaduje předat rozměry, tvar jezírka. Zaj. Projektant scén. prvků

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** Dotaz na objednatele: Lze změnit umístění tel. Budky v areálu stavby? Budku možno osadit dle dopl. PD.

23/4 Likvidace části zahrady: zápis do SD, studna zůstane zachována **SPLNĚNO** zásah do zeleně dle PD, projednat se SLP **TRVÁ**, zhotovitel předloží návrh změnového listu na likvidaci suti ze zahrady. **SPLNĚNO**

23/5 Zhotovitel předloží návrh změnového listu k násypům (výměna násypu z výkopku za násyp z odvalu.) v místě dopravního hřiště **SPLNĚNO** AD nesouhlasí, projektant trvá na řešení dle PD. Zhotovitel provede zkoušky na vlhkost výkopku a jeho vhodnost k zásypům v okamžiku provádění.

23/6 zhotovitel dokončuje oplocení stavby v místě odvozu ornice. **SPLNĚNO**

24/3 Zhotovitel předložil návrhy změnových listů č.14 – 17 k odsouhlasení. Zhotovitel zašle elektronicky TDS. **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

25/1 KOMA – průchodky pro přívod signálu internetu z WIFI do buňky. Projedná Hutta, Artechnic sro.

25/2 Vzorkování – obkladové latě CB 04– barvy dle PD **ODSOUHLASENO**

25/3 Vzorkování Telefonní ústředna **NEODSOUHLASENO** Artechnic předloží nový návrh k odsouhlasení

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 5. března 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

