

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č. 26

Zápis z kontrolního dne konaného 5. 3. 2015

Přítomni:

Tomáš Vaidiš – zhotovitel přípojky VN  
 Hana Giorgiuttiová – ČEZ Distribuce, a.s.  
 Holub – ČEZ Distribuce, a.s.  
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu  
 M. Kraus - projektant  
 František Kocourek - objednatel  
 František Köhler – zhotovitel  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 M. Štěřík – geolog  
 Jiří Vít – projektant

Zápis z kontrolního dne č. 25 schválen s připomínkou  
 10/2 doplněno [Betonová buňka trafostanice Betonbau typ UKL 3119L](#)

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Přípojka VN: [Schváleno řešení v souladu s PD. Betonová buňka trafostanice Betonbau typ UKL 3119L](#)

Vybrán zhotovitel přípojky VN (Vaidiš elektromontáže s.r.o.), Ve věci trafostanice koordinace s podzhotovitelem elektro části fi. Schlike)

Termín dokončení stavby CZB 31.5.2015

Dotaz na objednatele: Jaký bude upravený terén v místě přípojky VN podél panel. cesty?

13/2 Únosnost zeminy v místě obslužné komunikace: Po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území. **TRVÁ**

Navrženo řešení geotechnika, rozsah 240 m<sup>2</sup>. Projektant, objednatel s řešením souhlasí. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace) Zhotovitel předložil soupis vybavení dílny – náradí. Prosím o el. Verzi. Odsouhlasit AD. **TRVÁ**

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk.

Zhotovitel podá zprávu SOD se subzhotovitelem T. příští KD **SPLNĚNO**

Zpráva předložena. K Dnešnímu dni není podepsána smlouva o dílo na scénické prvky.

**KRIZOVÝ STAV**

Nesjednání dodání scénických prvků ohrožuje celý projekt stavby !!!

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Haly pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid **TRVÁ**

Se zástupci OHL ŽS proběhne jednání o koordinaci prací v korytu potoka. Prověřit úpravu dna. **SPLNĚNO**

Zhotovitel upozorňuje na možnost poškození konstrukcí v místě budování vodoměrné šachty ze strany OHL ŽS. **TRVÁ**

21/1 Jezírko, přejezd Zhotovitel požaduje předat rozměry, tvar jezírka. Zaj. Projektant scén. Prvků **TRVÁ**

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje výkaz výměr. Zaj. projektant

23/4 Likvidace části zahrady: zásah do zeleně dle PD, projednat se SLP **TRVÁ**

23/5 Zhotovitel předloží návrh změnového listu k násypům (výměna násypu z výkopku za násyp z odvalu.) v místě dopravního hřiště **SPLNĚNO** AD nesouhlasí, projektant trvá na řešení dle PD. Zhotovitel provede zkoušky na vlhkost výkopku a jeho vhodnost k zásypům v okamžiku provádění.

Dle SOD zásypy z výkopku (podmínečně vhodný). Zhotovitel předloží řešení splnění podmínky vhodnosti. (snížení vlhkosti z cca 20% na 15%)

25/1 KOMA – průchodky pro přívod signálu internetu z WIFI do buňky. Projedná Hutta, Artechnic sro. **PROJEDNÁNO, SPLNĚNO**

25/3 Vzorkování Telefonní ústředna **NEODSOUHLASENO** Artechnic předloží nový návrh k odsouhlasení **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

26/1 Areálový rozvod NN: Ve výkazu výměr chybí výměry rozvodů pro rezervy a neprováděné objekty. Zhotovitel požaduje info o rozsahu prováděného díla. Zaj. Projektant, objednatel

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek **12. března 2015 v 8,00 hod.** na stavbě.  
zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

