

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 29

Zápis z kontrolního dne konaného 26. 3. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota - projektant
 Vojtěch Plachý – TDS
 Jiří Vít – projektant
 M. Štěřík – geolog

Zápis z kontrolního dne č. 28 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace)

TRVÁ Zhotovitel předložil soupis vybavení dílny – nářadí. **SCHVÁLENO**20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Haly pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid **SPLNĚNO**Zhotovitel upozorňuje na možnost poškození konstrukcí v místě budování vodoměrné šachty ze strany OHL ŽS. oprava přislíbena na 20.3.2015 zástupcem OHL **TRVÁ**21/1 Jezírko, přejezd Zhotovitel požaduje předat rozměry, tvar jezírka. Zaj. Projektant scén. Prvků Návrh schvalován fi Artechnic **TRVÁ**23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. Zhotovitel požaduje výkaz výměr. Zaj. projektant **TRVÁ**23/4 Likvidace části zahrady: zásah do zeleně dle PD, projednat se SLP **TRVÁ**

23/5 Násypy v místě dopravního hřiště Dle SOD zásypy z výkopku (podmínečně vhodný). Zhotovitel předloží řešení splnění podmínky vhodnosti. (snížení vlhkosti z cca 20% na 15%). Zhotovitel nebude provádět další zkoušky, výkopek pro zásypy je nevhodný. Zhotovitel nesouhlasí s AD, že výkopek je použitelný k násypům při vhodnějším počasí. Zhotovitel požaduje řešení vzniklé situace od AD a geotechnika. Zhotovitel konstatuje, že výkopek pro zásypy je nevhodný bez následných úprav. TDS nesouhlasí, v současné době probíhají násypy na sousední stavbě Haly pro míčové sporty.

Zhotovitel navrhne další postup objednateli. (Lhůta výstavby x výměna zásypového materiálu) **TRVÁ**

Upozornění pro zhotovitele: Uvedené problematika je zcela na odpovědnosti zhotovitele, jak projektant, tak objednatel požaduje provedení dle SOD a PD.

Zhotovitel posoudí výkaz výměr násypů (900m³ kameniva pod dětským hřištěm) Projektant navrhuje sendvič. řešení zásypů. Geolog stavby upozorňuje na možnost susení výkopku z deponie stavby Haly pro míčové sporty.25/3 Vzorkování Telefonní ústředna. Žádám o stanovisko projektanta k rozvodu WIFI a tel. ústředně. projektované řešení je nefunkční? **SPLNĚNO** Navržená tel. ústředna jako pobočková pro pevnou linku v CB 01. WIFI pro CB 01 a okolí. Zařízení nemá sloužit pro výuku. Žádám o stanovisko uživatele.27/1 Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na úpravu dna potoku v místě od propustku pod tratí k vtokovému objektu **TRVÁ**. Zhotovitel požaduje technické řešení. **SPLNĚNO** Navrhnout z bet. žlabů velkých27/2 Propojení svodů vody ze střechy do kanalizace, zajistí zhotovitel **SPLNĚNO**28/1 Souřadnice pro osazení VO č.9, zajistí projektant, Jak napojit areál CZB na VO? **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

29/1 Podsypy v místě obslužné komunikace: Vyměnit v návrhu lomový kámen 0-500 za štěrkokodří 0-125 v souladu s SOD. Zhotovitel provede vzorek + zkoušku. Názor na změnu geotechnika zaj. zhotovitel.

29/2 Tepelné čerpadlo CB01. zhotovitel předloží dokumentaci k TČ k odsouhlasení AD, objednatel

29/3 Zhotovitel předloží návrh řešení zneprístupění přechodu mezi park. autobusů a komunikací (velký sklon)

29/4 Zhotovitel prověří postup montáže telefonů do CB 01 (Fi Schlike-DOMI s.r.o.)

29/5 Sanita: velikost sanity posoudit s velikostí vydlážděného místa pro sanitu.

Jednání ukončeno v 13.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 2. dubna 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

