

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č. 30

Zápis z kontrolního dne konaného 2. 4. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel  
 František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota - projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Milan Kraus – projektant  
 Lukáš Huta – AZK, partner projektu

Zápis z kontrolního dne č. 29 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace)

**TRVÁ** T: příští KD20/4 Zhotovitel upozorňuje na možnost poškození konstrukcí v místě budování vodoměrné šachty ze strany OHL ŽS. oprava přislíbena na 20.3.2015 zástupcem OHL **SPLNĚNO**21/1 Jezírko, přejezd Zhotovitel požaduje předat rozměry, tvar jezírka. Zaj. Projektant scén. Prvků Návrh schvalován fi Artechnic **SPLNĚNO** zaslat objednateli, AD, TDS, uživateli23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. Zhotovitel požaduje výkaz výměr. Zaj. projektant **SPLNĚNO** zhotovitel předloží návrh ZL23/4 Likvidace části zahrady: zásah do zeleně dle PD, projednat se SLP **TRVÁ** místní jednání úterý 7.4.2015 v 9,00hod

23/5 Násypy v místě dopravního hřiště Dle SOD zásypy z výkopku (podmínečně vhodný). Zhotovitel předloží řešení splnění podmínky vhodnosti. (snížení vlhkosti z cca 20% na 15%). Zhotovitel nebude provádět další zkoušky, výkopek pro zásypy je nevhodný. Zhotovitel nesouhlasí s AD, že výkopek je použitelný k násypům při vhodnějším počasí. Zhotovitel požaduje řešení vzniklé situace od AD a geotechnika. Zhotovitel konstatuje, že výkopek pro zásypy je nevhodný bez následných úprav. TDS nesouhlasí, v současné době probíhají násypy na sousední stavbě Haly pro míčové sporty.

Zhotovitel navrhne další postup objednateli. (Lhůta výstavby x výměna zásypového materiálu) **TRVÁ** Upozornění pro zhotovitele: Uvedené problematika je zcela na odpovědnosti zhotovitele, jak projektant, tak objednatel požaduje provedení dle SOD a PD.Zhotovitel posoudí výkaz výměr násypů (900m<sup>3</sup> kameniva pod dětským hřištěm) Projektant navrhuje sendvič. řešení zásypů. Geolog stavby upozorňuje na možnost sušení výkopku z deponie stavby Haly pro míčové sporty.

Špatné klimatické podmínky pro provádění nosných zásypů. Zemina nevhodná. Objednatel + TDS posoudí předložený aktualizovaný návrh ZL

25/3 Vzorkování Telefonní ústředna, WIFI Proběhne jednání uživatel – projektant (Artechnik) o vhodnosti zařízení

27/1 Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na úpravu dna potoku v místě od propustku pod trati k vtokovému objektu **TRVÁ**. Zhotovitel požaduje technické řešení. **SPLNĚNO** Navrhnout z bet. žlabů velkých. Odmínuto, zhotovitel nebude provádět28/1 Souřadnice pro osazení VO č.9, zajistí projektant, Jak napojit areál CZB na VO? **SPLNĚNO** Areálové rozvody VO napojit dle PD. Projektant zašle situaci osazení stožárů VO zhotoviteli v DWG formátu. Zhotovitel prověří pol. z výkazu výměr 380 x 580 m kabelu VO

29/1 Podsyпы v místě obslužné komunikace: Vyměnit v návrhu lomový kámen 0-500 za štěrkodrt 0-125 v souladu s SOD. Zhotovitel provede vzorek + zkoušku. Názor na změnu geotechnika zaj. zhotovitel. **SPLNĚNO** geotechnik nesouhlasí se změnou řešení. Navržen postup ze strany zhotovitele + návrh změnového listu. TDS posoudí

29/2 Tepelné čerpadlo CB01. zhotovitel předloží dokumentaci k TČ k odsouhlasení AD, objednatel **TRVÁ**

29/3 zneprístupění přechodu mezi park. autobusů a komunikací (velký sklon) Projektant navrhne řešení

29/4 Zhotovitel prověří postup montáže telefonů do CB 01 (Fi Schlike-DOMI s.r.o.) **SPLNĚNO OK**

29/5 Sanita: velikost sanity posoudit s velikostí vydlážděného místa pro sanitu.

Sanita vybrána. Projektant navrhne úpravu chodníku v místě usazení sanity.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

30/1 Rozmístění dopravních značek a semaforů na dopravním hřišti: Proběhne jednání uživatel – policie. Výsledek předložit objednateli, zhotoviteli. Zhotovitel prověří přípravu pro semafore (elektro). Zhotovitel zašle výkaz výměr zařízení uživateli.

30/2 Vzorkování závora, signální světlo. **NEODSOUHLASENO** zhotovitel předloží nový návrh

30/3 Objednatel prověří způsob zajištění měření elektro + voda pro areál CZB.

30/4 Rozvody EZS v areálu. Prosím o stanovisko objednatele k možnosti vybudování propojení buněk s ústřednou v CB 01.

Jednání ukončeno v 12.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý






Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č.30 stavby:

KARLOVY VARY - CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Karlovy Vary dne 2.4.2015 9,00 hod.

jméno a příjmení	organizace	podpis
František Köhler	Eukaria CS a.s.	
MILUŠKA BOKOTA	AD-GP	
Lukáš Hrdta		
FRANZ KOCOUREK	ORI MM K.Vary	
LUDMILA PLAG	TDS	
KEMEL HILAN	EL	