

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 31

Zápis z kontrolního dne konaného 9. 4. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota - projektant
 Vojtěch Plachý – TDS
 Werner Hüttner – projektant
 Lukáš Huta – AZK, partner projektu

Zápis z kontrolního dne č. 30 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace)

T: příští KD **TRVÁ**23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. zhotovitel předloží návrh ZL **POZASTAVENO** Projektant navrhuje rozvody telefonů v areálu vč. tel. budky23/4 Likvidace části zahrady: zásah do zeleně dle PD, projednat se SLP místní jednání úterý 7.4.2015 v 9,00hod **SPLNĚNO** vyřešeno

23/5 Násypy v místě dopravního hřiště

Špatné klimatické podmínky pro provádění nosných zásypů. Zemina nevhodná. Objednatel + TDS posoudí předložený aktualizovaný návrh ZL. **SPLNĚNO** Zásypy budou z dovezeného materiálu, dokončit schválení ZL z hlediska výkazu výměr.25/3 Vzorkování Telefonní ústředna, zhotovitel předloží návrh ZL ke schválení WIFI Proběhne jednání uživatel – projektant (Artechnik) o vhodnosti zařízení **SPLNĚNO** provést dle PD28/1 Souřadnice pro osazení VO č.9, Areálové rozvody VO napojit dle PD. Projektant zašle situaci osazení stožárů VO zhotoviteli v DWG formátu. **SPLNĚNO** Zhotovitel prověří pol. z výkazu výměr 380 x 580 m kabelu VO **SPLNĚNO** zhotovitel předložil návrh ZL prosím o stanovisko AD29/1 Podsypy v místě obslužné komunikace: Navržen postup ze strany zhotovitele + návrh změnového listu. TDS posoudí **SPLNĚNO SCHVÁLENO**29/2 Tepelné čerpadlo CB01. zhotovitel předloží dokumentaci k TČ k odsouhlasení AD, objednatel **SPLNĚNO** stanovisko AD **TRVÁ**29/3 znepřístupnění přechodu mezi park. autobusů a komunikací (velký sklon) Projektant navrhne řešení **SPLNĚNO** zhotovitel předloží ZL29/5 Sanita: velikost sanity posoudit s velikostí vydlážděného místa pro sanitu. **TRVÁ** proběhne jednání o úpravě sanity

30/1 Rozmístění dopravních značek a semaforů na dopravním hřišti: Proběhne jednání uživatel – policie. Výsledek předložit objednateli, zhotoviteli. Zhotovitel prověří přípravu pro semaforey (elektro). Zhotovitel zašle výkaz výměr zařízení uživatel. Navržena změna v situaci dopravního hřiště ze strany odborného zhotovitele fi. AŽD Praha. Zhotovitel požaduje urychleně PD hřiště. Projektant předloží výkaz výměr (odpočty, přípočty). Nové řešení vč. změn předložit objednateli k odsouhlasení.

30/2 Vzorkování závora, signální světlo. zhotovitel předloží nový návrh **TRVÁ**30/3 Objednatel prověří způsob zajištění měření elektro **TRVÁ** jednání úterý 14.4.2015 o podmínkách napojení + voda **TRVÁ** Stanovisko objednatel, zhotovitel

30/4 Rozvody EZS v areálu. Prosím o stanovisko objednatele k možnosti vybudování propojení buněk s ústřednou v CB 01. **SPLNĚNO**

v příštím týdnu proběhne položení chrániček pro rozvody EZS v areálu. Provéřit řešení vstupu do buňky. (KOMA, EUROVIA) Projektant navrhne řešení telefonů + data ve stejné trase jako EZS. Jaký bude následný postup? Kdo zajistí montáž? prosím o stanovisko objednatele

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

31/1 Prosím o stanovisko uživatele k budování chodníků k nerealizovaným objektům

31/2 Stanovisko AD k výkazu výměr - ohumusování + zatravnění v místě parkovišť (mimo SO 03)

Jednání ukončeno v 12.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

