

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č. 32

Zápis z kontrolního dne konaného 16. 4. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel  
 František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota - projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č. 31 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace)  
 T: příští KD **SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ** Zhotovitel předložil návrhy změn ve vybavení interieru obj. CB 03, 04, 05. Žádám o vyjádření AD

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** Projektant navrhuje rozvody telefonů v areálu vč. tel. budky. **TRVÁ** 1x chránička pro vedení telefonů, data, EZS. Zhotovitel projedná místo vstupu do buněk (KOMA)

23/5 Násypy v místě dopravního hřiště

Zásypy budou z dovezeného materiálu, dokončit schválení ZL z hlediska výkazu výměr. **TRVÁ**25/3 Vzorkování Telefonní ústředna, zhotovitel předloží návrh ZL ke schválení **TRVÁ**

28/1 Zhotovitel prověří pol. z výkazu výměr 380 x 580 m kabelu VO **SPLNĚNO** zhotovitel předložil návrh ZL prosím o stanovisko AD **SPLNĚNO** chyba ve výkazu výměr

29/2 Tepelné čerpadlo CB01. stanovisko AD **ODSOUHLASENO**

29/3 zneprístupění přechodu mezi park. autobusů a komunikací (velký sklon) zhotovitel předloží ZL **TRVÁ**

29/5 Sanita: velikost sanity posoudit s velikostí vydlážděného místa pro sanitu. proběhne jednání o úpravě sanity **SPLNĚNO**

30/1 Rozmístění dopravních značek a semaforů na dopravním hřišti: Proběhne jednání uživatel – policie. Výsledek předložit objednateli, zhotoviteli. **TRVÁ** Zhotovitel prověří přípravu pro semafore (elektro). Zhotovitel zašle výkaz výměr zařízení uživateli. **SPLNĚNO** Navržena změna v situaci dopravního hřiště ze strany odborného zhotovitele fi. AŽD Praha. Zhotovitel požaduje urychleně PD hřiště. Projektant předloží výkaz výměr (odpočty, přípočty). Nové řešení vč. změn předložit objednateli k odsouhlasení. **TRVÁ**

30/2 Vzorkování závora černá skříň **SCHVÁLENO**, signální světlo **SCHVÁLENO**.30/3 Objednatel prověří způsob zajištění měření elektro **SPLNĚNO**

Zhotovitel musí předložit: Revize trafostanice, protokol o napěťové zkoušce část VN, schema skutečného provedení. Objednatel doloží provozovatele, odsouhlasenou PD elektro VN. Sjedná smlouvu o dodávce el. energie do areálu. Upozornění objednatele na včasné dodání dokumentace. Osazení měření nutné pro napájení areálu před dokončením díla.

+ voda **SPLNĚNO**

31/1 Prosím o stanovisko uživatele k budování chodníků k nerealizovaným objektům **NEPROVÁDĚT**  
 Zhotovitel předloží návrh změnového listu

31/2 Stanovisko AD k výkazu výměr - ohumusování + zatravnění v místě parkovišť (mimo SO 03) **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

32/1 Ovládání vstupní brány – 2 ks dálkový ovladač

- 32/2 Projektant doplní řešení napájení posuvné brány (220 V)
- 32/3 Projektant doplní řešení napájení technologie jezírka (220V)
- 32/3 Vzorkování počítače **SCHVÁLENO** s podmínkou většího HDD dle PD

Jednání ukončeno v 13.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 9,00 hod. na stavbě.  
zapsal: ing. Plachý



**Atelier stavebního inženýrství s.r.o.**  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

