

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č. 34

Zápis z kontrolního dne konaného 30. 4. 2015

Přítomni:

Drahošlav Galoda – zhotovitel  
 František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota - projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č. 33 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace)  
 Zhotovitel iniciuje jednání se subdodavatelem v příštím týdnu ve věci vybavení objektů.

**SPLNĚNO** Změny projedná objednatel, stanovisko uživatele?

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** 1x chránička pro vedení telefonů, data, EZS. Zhotovitel projedná místo vstupu do buněk (KOMA) **TRVÁ** Zhotovitel položení chráničků p. Hutner 602 100 805

28/1 Zhotovitel prověří pol. z výkazu výměr 380 x 580 m kabelu VO Odsouhlasit návrh změnového listu TDS **SPLNĚNO ODSOUHLASENO**

29/3 znepřístupění přechodu mezi park. autobusů a komunikací (velký sklon) zhotovitel předloží ZL

**TRVÁ** Trubkovou zábranu osadit od kraje parkoviště osobních aut.

30/1 Rozmístění dopravních značek a semaforů na dopravním hřišti: Zhotovitel prověří přípravu pro semaforey (elektro). Navržena změna v situaci dopravního hřiště ze strany odborného zhotovitele fi. AŽD Praha. Zhotovitel požaduje urychleně PD hřiště. Projektant předloží výkaz výměr (odpočty, přípočty). **SPLNĚNO** Nové řešení vč. změn předložit objednateli k odsouhlasení. **TRVÁ** Objednatel+ zhotovitel projedná úhradu PD semaforů a značek na dopr. hřišti. **TRVÁ** Zhotovitel předloží návrh změnového listu

30/3 zajištění měření elektro Zhotovitel musí předložit: Revize trafostanice, protokol o napěťové zkoušce část VN, schema skutečného provedení. Objednatel doloží provozovatele, odsouhlasenou PD elektro VN. Sjedná smlouvu o dodávce el. energie do areálu. Upozornění objednatele na včasné dodání dokumentace. Osazení měření nutné pro napájení areálu před dokončením díla. **TRVÁ**

Zhotovitel vyjedná smlouvu na dodávku vody( objednatel/majitel, zhotovitel/plátce) **TRVÁ** Zhotovitel dodá trafostanici v posledním týdnu stavby. Upozornění pro zhotovitele: nepředá dílo dle SOD včas!

31/1 budování chodníků k nerealizovaným objektům: Zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

31/2 Stanovisko AD k výkazu výměr - ohumusování + zatravnění v místě parkovišť (mimo SO 03) **TRVÁ**

32/3 napájení technologie jezírka (220V) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

33/1 Zhotovitel projedná s uživatelem zmenšení rozsahu šterkových cest v místě u jezírka. **SPLNĚNO**  
 Provést dle PD

33/3 Záměna gajgrů za svody dešťové vody – zhotovitel předloží návrh změn. listu. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

34/1 Navržena změna velikosti RAK v CB 01. **ODSOUHLASENO**

34/2 Sanita – komplikace s koupí – stanovisko zhotovitele? Zhotovitel předloží návrh úprav ke schválení uživateli, objednateli

34/3 Barva přístřešku na kola – RAL 9006 **ODSOUHLASENO**

34/4 Skládka výkopku – možno upravit (svahovat). Prosím o stanovisko zhotovitele

34/5 Osadit bránu k vjezdu od bytového domu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu  
34/6 Změna zdroje VO SCHNEIDER 150W > 100W. Zhotovitel projedná se správcem ing. Chromeček

Jednání ukončeno v 12.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve **středu 6.května 2015** v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



**Atelier stavebního inženýrství s.r.o.**  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

