

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 35

Zápis z kontrolního dne konaného 6.5. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota - projektant
 Vojtěch Plachý – TDS
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu

Zápis z kontrolního dne č. 34 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace)
 Změny projedná objednatel, stanovisko uživatele **SPLNĚNO** Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** 1x chránička pro vedení telefonů, data, EZS. Zhotovitel projedná místo vstupu do buněk (KOMA) **TRVÁ** Zhotovitel položení chrániček p. Hutner 602 100 805 určeny vstupy do buněk. Termín provedení bude dohodnut s p. Hutnerem

29/3 znepřístupnění přechodu mezi park. autobusů a komunikací (velký sklon) zhotovitel předloží ZL
 Trubkovou zábranu osadit od kraje parkoviště osobních aut. **TRVÁ**

30/1 Rozmístění dopravních značek a semaforů na dopravním hřišti: Nové řešení vč. změn předložit
 objednateli k odsouhlasení. **TRVÁ** Objednatel+ zhotovitel projedná úhradu PD semaforů a značek na
 dopr. hřišti. **SPLNĚNO** Zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

30/3 zajištění měření elektro Zhotovitel musí předložit: Revize trafostanice, protokol o napěťové
 zkoušce část VN, schema skutečného provedení. Objednatel doloží provozovatele, odsouhlasenou PD
 elektro VN. Sjedná smlouvu o dodávce el. energie do areálu. Upozornění objednatele na včasné
 dodání dokumentace. Osazení měření nutné pro napájení areálu před dokončením díla. **TRVÁ**
 Zhotovitel vyjedná smlouvu na dodávku vody (objednatel/majitel, zhotovitel/plátce) **TRVÁ**

31/1 budování chodníků k nerealizovaným objektům: Zhotovitel předloží návrh změnového listu
TRVÁ

31/2 Stanovisko AD k výkazu výměr - ohumusování + zatravnění v místě parkovišť (mimo SO 03)
SPLNĚNO

32/3 napájení technologie jezírka (220V) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

33/3 Záměna gajgrů za svody dešťové vody – zhotovitel předloží návrh změn. listu. **TRVÁ**

34/2 Sanita – komplikace s koupí – stanovisko zhotovitele? Zhotovitel předloží návrh úprav ke
 schválení uživateli, objednateli **TRVÁ**

34/4 Skládka výkopku – možno upravit (svahovat). Prosím o stanovisko zhotovitele **Projednat**
 s uživatelem T. příští KD

34/5 Osadit bránu k vjezdu od bytového domu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

34/6 Změna zdroje VO SCHNEIDER 150W > 100W. Zhotovitel projedná se správcem ing. Chromeček
SPLNĚNO

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

35/1 Předán schválený seznam subzhotovitelů

35/2 Oplacení směrem ke dráze – zachovat průjezd pro techniku.

Jednání ukončeno v 12.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 14. května 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

