

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č. 36

Zápis z kontrolního dne konaného 14.5. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel  
 František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota - projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu  
 Pavel Votava - zhotovitel

Zápis z kontrolního dne č. 35 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

- 17/2 vybavení objektů Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**
- 23/1 Telefonní budka: zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** 1x chránička pro vedení telefonů, data, EZS. Zhotovitel projedná místo vstupu do buněk (KOMA) **SPLNĚNO** položení chrániček **SPLNĚNO** P. Hutner – dodá zaměření geodetem
- 29/3 zneprístupění přechodu mezi park. autobusů a komunikací (velký sklon) zhotovitel předloží ZL Trubkovou zábranu osadit od kraje parkoviště osobních aut. **SPLNĚNO**
- 30/1 Rozmístění dopravních značek a semaforů na dopravním hřišti: Nové řešení vč. změn předložit objednateli k odsouhlasení. **TRVÁ** Zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**
- 30/3 zajištění měření elektro Zhotovitel musí předložit: Revize trafostanice, protokol o napěťové zkoušce část VN, schema skutečného provedení. Objednatel doloží provozovatele, odsouhlasenou PD elektro VN. Sjedná smlouvu o dodávce el. energie do areálu. Upozornění objednatele na včasné dodání dokumentace. Osazení měření nutné pro napájení areálu před dokončením díla. **TRVÁ**
- Zhotovitel vyjedná smlouvu na dodávku vody (objednatel/majitel, zhotovitel/plátce) **TRVÁ**
- 31/1 budování chodníků k nerealizovaným objektům: Zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**
- 32/3 napájení technologie jezírka (220V) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**
- 33/3 Záměna gajgrů za svody dešťové vody – zhotovitel předloží návrh změn. listu. **TRVÁ**
- 34/2 Sanita – komplikace s koupí – stanovisko zhotovitele? Zhotovitel předloží návrh úprav ke schválení uživateli, objednateli **TRVÁ**
- 34/4 Skládka výkopku – možno upravit (svahovat). Prosím o stanovisko zhotovitele Projednat s uživatelem T. příští KD **SPLNĚNO** Konečné řešení projednat projektant, uživatel, zhotovitel. Zhotovitel předloží ZL ke schválení objednatelem
- 34/5 Osadit bránu k vjezdu od bytového domu. Zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**
- 35/2 Oplocení směrem ke dráze – zachovat průjezd pro techniku. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

- 36/1 Provizorní napojení objektů CB na stálý zdroj el. energie T: dnes
- 36/2 Stálá ostraha stavby bude od příštího týdne
- 36/3 6.5.2015 proběhlo předání staveniště EUROVIAXArtechnic
- 36/4 Zhotovitel provede detail napojení zámkové dlažby k objektu CB (IZS) dle návrhu projektanta

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 21. května 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480