

ZÁPIS

z kontrolního dne č.3 (KD3) ve věci stavby označené jako: „**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech**“, který se konal dne 12.06. 2017 (pondělí) od 09:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Karel Bozděch, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.
Jiří Urbášek, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.
Ing. Jan Procházka, zástupce projektanta PONTIKA s.r.o.
Ing. Jakub Rudolský, zástupce projektanta PONTIKA s.r.o.
Martin Štěpánek, koordinátor BOZP
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV

Smlouva o dílo: 2017-00010/ORI ze dne 6.4.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: VIDEST s.r.o., sídlo Karlovy Vary, IČO: 27995771

I. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

1. Zhotovitel požaduje po projektantovi zpracování detailu mostního závěru (lávka A u obchodního centra). Objednatel upozorňuje, že je nutné nezasahovat do sousedního pozemku. T: TRVÁ, do 15.6. 2017.
2. Očištění hlavních nosníků z důvodu silné koroze + očištění nejpoškozenějšího příčného nosníku (požadavek projektanta k vyhodnocení technického stavu) T: mechanické očištění do pondělí 12.6. 2017 u nosníku lávky A ve směru k hornímu nádraží, PROVEDENO viz níže čl.III bod 3 a 4 zápisu.
3. Cenová nabídka na „suchovod“ tj. provizorní nadzemní přepojení přípojky vody pro objekt Krušnohorská 866 T: splněno, předložena dne 7.6. 2017 viz níže čl. III bod 7 zápisu.

II. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Odstranění stávajících svrchních vrstev na lávce A.
2. Mechanické odstranění nánosů rzi na hlavních nosnících a jednom příčném nosníku.

III. Z průběhu kontroly a jednání:

1. Zhotovitel předložil k odsouhlasení projektantovi technické listy barev antikorozního nátěru. Změna oproti Zápisu z KD1 čl.III bod 1, nebude se jednat o nátěry Sika.
2. S ohledem na ruční čištění nosníků před pískováním z důvodu silné koroze zpracuje zhotovitel nabídku pro změnový list (nebylo uvažováno v rozpočtu) k následnému projednání. Nánosy byly odstraněny bouracím kladivem s plochým sekáčem.
3. Projektant provedl posouzení příčných nosníků na první polovině lávky A, které vykazují značné technické opotřebení a silnou korozi. Z 8 posuzovaných nosníků je nutné vyměnit 6 nosníků (I30). Zhotovitel předloží objednateli cenovou nabídku týkající se této změny projektu k dalšímu projednání. Vyměněny budou taktéž patky spolu s novými nosníky. U stávajících nosníků budou zkontrolovány a posouzeny před provedením nátěru projektantem. Projektant zpracuje detail výměny.
4. Hlavní nosníky budou zachovány. Pouze u nosníku lávky A ve směru k hornímu nádraží bude k dolní části přivařena pásnice (vykazuje podstatné zúžení). Projektant určí velikost pásnice.
5. Podpěry (dvě v místě garáže) budou po očištění zkontrolovány projektantem, nepředpokládá se jejich výměna. Případně dojde k jejich místnímu vyspravení.
6. S ohledem na nutnost výměny příčných nosníků začne zhotovitel projednávat uzavření lávky pro veřejnost. Zhotovitel požaduje podání informací o uzavírce a uzavření lávky v nejkratším možném čase s ohledem na blízkost domova s pečovatelskou službou.

7. Po odstranění izolací a očištění přípojky vody pro objekt Krušnohorská 866 se zatím jeví, že suchovod (viz zápis z KD2 čl.III bod 2) prozatím nebude nutné budovat.
8. Projektant provede v rámci realizační projektové dokumentace změnu zábradlí (zjednoduší provedení). Zhotovitel na základě toho předloží změnu rozpočtu k projednání (změnový list).
9. Na lávce B bude oproti projektu pouze odstraněna živice a izolace viz čl.III bod 6 z KD2. Zhotovitel na základě toho předloží změnu rozpočtu k projednání (změnový list).
10. Projektant souhlasí se změnou litého asfaltu na ABJ.
11. Zhotovitel přes uvedené změny nepředpokládá změnu termínu dokončení stavby.
12. Dne 26.5. a 9.6. 2017 byly provedeny kontrolní dny ze strany koordinátora BOZP. Zápisy z provedených kontrol jsou přílohou tohoto zápisu.

IV. Příští kontrolní den

se bude konat ve středu 21.6. 2017 od 14,00 hodin na místě stavby. V případě potřeby je možné svolat zhotovitelem po telefonické dohodě i dříve.

Zapsala dne 07.6. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary



Přílohy:

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP dne 26.5. 2017 a 9.6. 2017

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Použité zkratky:

AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Přílohy:

- fotodokumentace z 12.06. 2017





Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi
„Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

KD č. 2

Projekt: „Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

Datum: 26. 5. 2016


Místo konání: Staveniště – lávka přes Sedleckou ulici v Karlových Varech.

Přítomní: koordinátor BOZP – Štěpánek (inspekci jsem provedl po KD stavby)

Termín dalšího KD: 2. 6. 2017 ve 14:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-1	Zhotovitel předložil seznam subdodavatelů: výměna vodovodní přípojky - VAK Karlovy Vary vrty / injektáž - ABA STAKO V případě nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi je povinen zhotovitel zajistit proškolení z BOZP a seznámit s riziky všechny zúčastněné před zahájením prací a to písemnou formou.	zhotovitel	Trvá
1-2	Koordinátor BOZP předkládá: Základní předměty prováděných kontrol 1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou – bez závad. 2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP – bez závad. 3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest – bez závad. 4. Průchodnost přístupových a únikových cest – bez závad. 5. Kontrola prací – bez závad. 6. Kontrola používání el. strojů a náradí – bez závad. 7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv – bez závad. 8. Kontrola stavu zábradlí – bez závad. 9. Osvětlení na pracovišti – bez závad.	VŠICHNI	Trvá

1-2	<p>10. Kontrola stavu prostředků první pomoci – bez závad.</p> <p>11. Kontrola strojů a náradí – bez závad.</p> <p>12. Kontrola stavu úklidu na staveništi – bez závad.</p> <p>13. Kontrola dodržování plánu BOZP – bez závad.</p> <p>14. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen – bez závad.</p> <p>15. Kontrola likvidace odpadu – bez závad.</p> <p>16. Kontrola evidence osob na staveništi – bez závad.</p> <p>17. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní... – bez závad.</p> <p>18. Kontrola lešení – bez závad.</p> <p>19. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů – bez závad.</p> <p>20. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků – zhotovitel na výzvu předloží.</p> <p>21. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol – nejsou.</p> <p>22. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem BOZP – bez závad.</p>	VŠICHNI	Trvá
Nové body			
2-1	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.		
Obr.1	 <p>Celkový pohled na staveniště.</p>		

Obr.2



Zahájení bouracích prací.

Obr.3



Bourání, řezání živice, úklid.

Přílohy: Nejsou
Zapsal: Martin Štěpánek, koordinátor BOZP

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi
„Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

KD č. 3

Projekt: „Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

Datum: 9.6. 2016


Místo konání: Staveniště – lávka přes Sedleckou ulici v Karlových Varech.

Přítomní: koordinátor BOZP – Štěpánek (inspekci jsem provedl v nehlášeném termínu)

Termín dalšího KD: 12. 6. 2017 v 9:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-1	Zhotovitel předložil seznam subdodavatelů: výměna vodovodní přípojky - VAK Karlovy Vary vrty / injektáž - ABA STAKO V případě nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi je povinen zhotovitel zajistit proškolení z BOZP a seznámit s riziky všechny zúčastněné před zahájením prací a to písemnou formou.	zhotovitel	Trvá
1-2	Koordinátor BOZP předkládá: Základní předměty prováděných kontrol 1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou – bez závad. 2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP – bez závad. 3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest – bez závad. 4. Průchodnost přístupových a únikových cest – bez závad. 5. Kontrola prací – bez závad. 6. Kontrola používání el. strojů a náradí – bez závad. 7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv – bez závad. 8. Kontrola stavu zábradlí – bez závad. 9. Osvětlení na pracovišti – bez závad.	VŠICHNI	Trvá

1-2	<p>10. Kontrola stavu prostředků první pomoci – bez závad.</p> <p>11. Kontrola strojů a nářadí – bez závad.</p> <p>12. Kontrola stavu úklidu na staveništi – bez závad.</p> <p>13. Kontrola dodržování plánu BOZP – bez závad.</p> <p>14. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen – bez závad.</p> <p>15. Kontrola likvidace odpadu – bez závad.</p> <p>16. Kontrola evidence osob na staveništi – bez závad.</p> <p>17. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní... – bez závad.</p> <p>18. Kontrola lešení – bez závad.</p> <p>19. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů – bez závad.</p> <p>20. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků – zhotovitel na výzvu předloží.</p> <p>21. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol – nejsou.</p> <p>22. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem BOZP – bez závad.</p>	VŠICHNI	Trvá
Nové body			
3-1	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.		
Obr.3-1	 <p>DIO – pohled z jihu.</p>		

<p>Obr.3-2</p>			
<p>Obr.3-3</p>			

DIO – pohled ze severu.

Úprava koridoru pro pěší, oplocení staveniště, výstražné tabulky.

Přílohy: Nejsou
Zapsal: Martin Štěpánek, koordinátor BOZP