

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.3

Zápis z kontrolního dne 21.8.2014

Přítomni:

Zdeněk Houdek – KV Arena
 Petr Deraha – koordinátor BOZP
 František Kohler – zhotovitel
 Marek Čermák - podzhotovitel
 Lukáš Hutta - AZK
 Miloslav Bokota – projektant
 Petra Neubauerová – projektant
 František Kocourek - objednatel
 Daniel Rejman – zhotovitel stavby Hala pro míčové sporty
 Vojtěch Plachý – TDS

V zápisu z KD č.2 změněno označení z IBP na OIP Plzeň
 Zápis z kontrolního dne č.2 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení. Z důvodu dovolené na stavebním úřadě TRVÁ TDS dohodne termín na příští týden

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. TRVÁ částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejm. Zaj. koordinátor BOZP

1/6 Vyvěsit oznámení stavby na OIP Plzeň a označení STAVBA POVOLENA při vjezdu na stavbu. zaj. zhotovitel. TRVÁ

2/1 Při skrývce ornice vytěžena suť. Bude uložena na řízené skládce. Zhotovitel doloží likvidaci suti „vážními lístky“. TRVÁ

2/2 Dotazy na projektanta. TDS zašle návrh na komunikaci mezi projektantem a zhotovitelem e-mailem. SPLNĚNO

2/3 Projektant si vymíňuje k odsouhlasení vybrané materiály. Seznam projektant předloží. TRVÁ

2/4 Pozvat na příští kontrolní den zástupce subzhotovitele splaškové kanalizace a vodovodu z důvodu koordinace prací s vedlejší stavbou haly pro míčové sporty. zaj. TDS SPLNĚNO

2/5 Pozvat na příští kontrolní den zástupce KV areny z důvodu koordinace přístupu na obě prováděné stavby. zaj. TDS SPLNĚNO

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

3/1 1.9. – 21.9.2014 zastupuje koordinátora BOZP:

Kristina Dostálová mob.: +420 774 425 618 e-mail: kristina.dostalova@centrum.cz

Petr Dostál mob.: +420 608 918 101

3/2 Kanalizace splašková:

Zhotovitel předloží návrh termínů pro částečné/úplné uzavírky komunikace v místě nově budované kanalizace. Prosím objednatele o spolupráci při vyřízení potřebných povolení na odboru dopravy magistrátu. termín: 25.8.2014

3/3 Kanalizace splašková RŠ 6. Zhotovitel provede šachtu s přípravou na připojení haly na míčové sporty DN 150

3/4 Kanalizace dešťová: Napojit kanalizaci do šachty ŠO 01 (dodávka zhotovitele vedlejší stavby dle PD haly) Není nutno zasahovat do konstrukce vozovky. Dodatek PD projektant předal zhotoviteli. Prosím o zaslání PD v elektronické podobě objednateli a TDS.

3/5 Předána PD pro stavební povolení ověřená stavebním úřadem objednateli. Dokumentaci uschovat pro kolaudaci.

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 28. srpna 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22486

