

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.4

Zápis z kontrolního dne 28.8.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 Karel Bozděch - podzhotovitel
 Lukáš Hutta - AZK
 Miloslav Bokota – projektant
 František Kocourek - objednatel
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.3 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení. Z důvodu dovolené na stavebním úřadě **SPLNĚNO** termín jednání 1.9.2014 10,00 hod na Stavebním úřadě p. Lukesle

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejím. Zaj. koordinátor BOZP **TRVÁ**

1/6 Vyvěsit oznámení stavby na OIP Plzeň a označení STAVBA POVOLENA při vjezdu na stavbu. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**

2/1 Při skrývce ornice vytěžena suť. Bude uložena na řízené skládce. Zhotovitel doloží likvidaci suti „vážními lístky“. Zhotovitel předloží finanční ocenění likvidace suti **TRVÁ**

2/3 Projektant si vyměňuje k odsouhlasení vybrané materiály. Seznam projektant předloží. **TRVÁ**

3/2 Kanalizace splašková:

Zhotovitel předloží návrh termínů pro částečné/úplné uzavírky komunikace v místě nově budované kanalizace. Prosím objednatele o spolupráci při vyřízení potřebných povolení na odboru dopravy magistrátu. termín: 25.8.2014 **SPLNĚNO** Rozhodnutí odboru dopravy magistrátu předložit TDS a objednavateli

3/3 Kanalizace splašková RŠ 6. Zhotovitel provede šachtu s přípravou na připojení haly na míčové sporty DN 150 **TRVÁ**

3/4 Kanalizace dešťová: Napojit kanalizaci do šachty ŠO 01 (dodávka zhotovitele vedlejší stavby dle PD haly) Není nutno zasahovat do konstrukce vozovky. Dodatek PD projektant předal zhotoviteli. Prosím o zaslání PD v elektronické podobě objednateli a TDS. **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

4/1 Připojení areálu CZB na rozvody NN

Pozván projektant na jednání příštího KD. Pozor na termín realizace v závislosti na dokončení stavby CZB.

4/2 Proveden archeologický průzkum, zápis ve stavebním deníku – bez nálezu

4/3 Zhotovitel projedná s projektantem možnost změny v počtu šachet kanalizace splaškové a dešťové. Předloží ke schválení objednateli.

4/4 Projektant vyřeší ve spolupráci s projektantem Haly pro míčové sporty napojení povrchových svodů dešťové vody (2x) do zatrubnění toku na hranici obou staveb.

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 4. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

