

ZÁPIS

z kontrolního dne č.4 (KD4) ve věci staveb označených jako: „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu“, který se konal dne 05.09. 2017 (čtvrtek) od 09:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Ing. Jan Klíma, zástupce zhotovitele Credostav s.r.o.
Václav Mourek, stavbyvedoucí Credostav s.r.o.
Mgr. Karel Fila, zástupce ředitele školy
p. Hybner, pracovník školy
Ing. Roman Gajdoš, projektant
Martin Štěpánek, koordinátor BOZP
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV

Smlouva o dílo: 2017-00039/ORI ze dne 10.8. 2017 a 2017-00040/ORI ze dne 10.8. 2017
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657
Zhotovitel: Credostav s.r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 28001354

I. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Schodišťová plošina: položení dlažby, osazení provizorního zábradlí a zabezpečení vstupu, příprava stěn na výmalbu.
2. Učebna chemie: pokládka OSB desek stupňovité podlahy, dokončení elektroinstalací, rozvodů vody a kanalizace, proběhla výměna vodovodní stoupačky včetně připojení umyvadel a stavebního začištění.
3. V pátek 1.9. 2017 před zahájením školní výuky proběhla společná prohlídka staveb za účasti TDS, zástupce školy, zhotovitele a koordinátora BOZP. Stavební práce zasahující mimo prostor učebny a kabinetu byly dokončeny (bod č.4 zápisu z KD 3) a nebudou bránit provozu školy. Prostory v přízemí v místě zamýšleného umístění schodišťové plošiny byly zabezpečeny (bod č.2 zápisu z KD3).

II. Z průběhu kontroly a jednání:

1. Postup prací probíhá podle předpokládaného harmonogramu.
2. Řešeno požárně bezpečnostní řešení staveb tj. zejména je potřeba určit osazení požárních ucpávek při prostupech rozvodů v učebně. Pro stavbu schodišťové plošiny je nutné zajištění evakuačního vaku určeného k evakuaci osoby používající schodišťovou plošinu. Vak musí být umístěn u schodišťové plošiny a bude vyžadován již při kolaudaci. Zároveň byl provozovatel upozorněn na nutnost změny požárně bezpečnostní směrnice s ohledem na výše zmíněné změny. AD prověří požárně bezpečnostní požadavky a upřesní jednotlivé detaily.
3. Byla provedena kontrola BOZP ke dni 1.9. 2017. Zápis je příložen.

III. Příští kontrolní den se bude konat MIMOŘÁDNĚ v pondělí 11.9. 2017 od 9,30 hodin na místě stavby.

IV. Zapsala dne 7.9. 2017:

Monika Drobilová 
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic,
- vlastní

Použité zkratky:







AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Přílohy:

- Fotodokumentace z 1.9. 2017
- Fotodokumentace z 5.9. 2017
- Zápis z kontroly BOZP ze dne 1.9. 2017.

PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.4 (KD4), který se konal na stavbě označené jako: „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu“ dne 5.9. 2017 (úterý) od 09:00 hod.

Jméno	Organizace	Podpis
Monika Drobilová	odbor rozvoje a investic MM Karlovy Vary	
Ing. Jan Klíma	CREDOSTAV s.r.o.	
Ing. Roman Gajdoš	autorský dozor	
Mgr. Karel Fiala	zástupce ředitele	
Štěpánek	BOZP	
MOUREK	CREDOSTAV s.r.o.	

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi

„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“
a
„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu”,

KD č. 3

Projekt: ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a
„ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a
kabinetu”

Datum: 1. 9. 2017


Místo konání: Staveniště – ZŠ Poštovní - učebna chemie a schodiště

Přítomní: Ing. Jan Klíma, zástupce zhotovitele Credostav s.r.o.
Václav Mourek, stavbyvedoucí Credostav s.r.o.
Mgr. Jan Poula, ředitel školy
Mgr. Karel Fila, zástupce ředitele školy
p. Hybner, pracovník školy
Monika Drobilová, TDI MMKV
Martin Štěpánek, koordinátor BOZP

Termín dalšího KD BOZP: 5. 9. 2017

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-2	Koordinátor BOZP předkládá: Základní předměty prováděných kontrol <ol style="list-style-type: none">1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Bez závad.2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP. Bez závad.3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest. Bez závad.4. Průchodnost přístupových a únikových cest. Bez závad.5. Kontrola prací. Bez závad.6. Kontrola používání el. strojů a nářadí. Bez závad.7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv. Bez závad.8. Kontrola stavu zábradlí. Doporučuji doplnit pevné zábradlí na schodiště. Provedeno - Bez závad.	VŠICHNI	Trvá

1-2	<p>9.</p> <p>10. Osvětlení na pracovišti. <i>Bez závad.</i></p> <p>11. Kontrola stavu prostředků první pomoci. <i>Bez závad.</i></p> <p>12. Kontrola strojů a náradí. <i>Bez závad.</i></p> <p>13. Kontrola stavu úklidu na staveništi. <i>Bez závad.</i></p> <p>14. Kontrola dodržování plánu BOZP. Charakter stavby <i>nevyžaduje plán BOZP.</i></p> <p>15. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen. <i>Není na stavbě.</i></p> <p>16. Kontrola likvidace odpadu. <i>Zhotovitel předloží na vyžádání.</i></p> <p>17. Kontrola evidence osob na staveništi. <i>Bez závad.</i></p> <p>18. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní. <i>Zhotovitel předloží na vyžádání.</i></p> <p>19. Kontrola lešení. <i>Není na stavbě.</i></p> <p>20. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů. <i>Bez závad.</i></p> <p>21. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků. <i>Zhotovitel předloží na vyžádání.</i></p> <p>22. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol. <i>Připomínky okamžitě odstraněny. Bez závad.</i></p> <p>23. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem. <i>Bez závad.</i></p>	VŠICHNI	Trvá
Nové body			
3-1	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.	Credostav s.r.o.	
3-2	Kontrola stavu zábradlí na přístupové a únikové cestě. Doporučuji doplnit pevné zábradlí na schodiště. Provedeno – bez závad.	Credostav s.r.o.	Provedeno vypouští se
3-3	 <p>Provádění prací z hlediska BOZP bez zjevných závad.</p>		

Zapsal: Martin Štěpánek, koordinátor BOZP