

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.6

Zápis z kontrolního dne 11.9.2014

Přítomni:

František Kocourek - objednatel

Miloslav Bokota – projektant

Lukáš Hutta - AZK

František Kohler – zhotovitel

Vojtěch Plachý – TDS

Petr Nasler – zhotovitel stavby Hala pro míčové sporty

Kristina Dostálová – koordinátor BOZP

Zápis z kontrolního dne č.5 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení. Z důvodu dovolené na stavebním úřadě **SPLNĚNO** Je třeba provést „změnu stavby před dokončením, objednatel požaduje dodat zápis z řízení. **TRVÁ**

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejím. Zaj. koordinátor BOZP **TRVÁ**

4/3 Zhotovitel projedná s projektantem možnost změny v počtu šachet kanalizace splaškové a dešťové. Předloží ke schválení objednateli.

Návrh řešení odsouhlasit hl. architektem, předat objednateli ke konečnému schválení T: příští KD **SCHVÁLENO**

Ke změně doložit finanční přepoččet. zaj. zhotovitel **TRVÁ**

4/4 Projektant vyřeší ve spolupráci s projektantem Haly pro míčové sporty napojení povrchových svodů dešťové vody (2x) do zatrubnění toku na hranici obou staveb. **TRVÁ** viz bod 3/4 **SPLNĚNO**

5/1 Zhotovitel předloží nabídku na slaboproudé rozvody v areálu stavby CZB **TRVÁ**

5/2 Projektant předloží řešení napojení žlabů svodů povrchové vody do zatrubnění T: příští KD **SPLNĚNO**

5/3 Projektant upozorňuje zhotovitele, že je nutné pro vytýčení základů pod kontejnery znát konkrétní dodavatele objektů z kontejnerů. Dodavatel objektů musí před zahájením prací na základech, výkopech, zohlednit umístění konkrétního napojení na síť, zvláště kanalizace předložit montážní schéma, jinak hrozí, že nebudou kontejnery pasovat na patky, kanalizaci atd. Dále je nutné, aby dodavatel předložil dílenskou dokumentaci kontejnerů sestavenou do konkrétních objektů k odsouhlasení.

Zpracování dodavatelské dokumentace bude časově náročné. Pro odsouhlasení je také nutné předložit i konkrétní váhy a jejich účinek na základy. Proto je požadavek na vytyčování základů zatím předčasné. Toto se týká všech objektů!

Zhotovitel kontejnerů bude znám příští týden, ten dodá výrobní dokumentaci pro základy a připojení na síť.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění: předána PD, dohodnout se zhotovitelem zatrubnění (navíc odbočka na vedení) Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

6/2 Dohodnut přístup zhotovitele Haly pro míčové sporty vstup na staveniště CZB z důvodu prací na zatrubnění toku.

6/3 Upozornění zhotovitele na koordinaci prací na přípojce VN s rozvody slaboproudu. Sítě budou uloženy v jediném výkopu.

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 18. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



