

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

### kontrolní den č.7

Zápis z kontrolního dne 18.9.2014

Přítomni:

František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota – projektant  
 František Kohler – zhotovitel  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Karel Bozděch - subzhotovitel

Zápis z kontrolního dne č.6 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení. Z důvodu dovolené na stavebním úřadě **SPLNĚNO** Je třeba provést „změnu stavby před dokončením, objednatel požaduje dodat zápis z řízení. **TRVÁ** návrh zápisu na stavebním úřadě

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejím. Zaj. koordinátor BOZP **TRVÁ**

4/3 Zhotovitel projedná s projektantem možnost změny v počtu šachet kanalizace splaškové a dešťové.

Ke změně doložit finanční přepočtení. zaj. zhotovitel **SPLNĚNO** TDS zkontroluje změnový list

5/1 Zhotovitel předloží nabídku na slaboproudé rozvody v areálu stavby CZB **SPLNĚNO** Objednatel určí formu provedení

5/3 Projektant upozorňuje zhotovitele, že je nutné pro vytýčení základů pod kontejnery znát konkrétní dodavatele objektů z kontejnerů. Dodavatel objektů musí před zahájením prací na základech, výkopech, zohlednit umístění konkrétního napojení na síť, zvláště kanalizace předložit montážní schéma, jinak hrozí, že nebudou kontejnery pasovat na patky, kanalizaci atd. Dále je nutné, aby dodavatel předložil dílenskou dokumentaci kontejnerů sestavenou do konkrétních objektů k odsouhlasení.

Zpracování dodavatelské dokumentace bude časově náročné. Pro odsouhlasení je také nutné předložit i konkrétní váhy a jejich účinek na základy. Proto je požadavek na vytyčování základů zatím předčasný. Toto se týká všech objektů!

Zhotovitel kontejnerů bude znám příští týden, ten dodá výrobní dokumentaci pro základy a připojení na síť. **TRVÁ** výrobní dokumentace zhotovitele buněk bude předložena ke schválení projektantovi

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění: předána PD, dohodnout se zhotovitelem zatrubnění (navíc odbočka na vedení) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

6/3 Upozornění zhotovitele na koordinaci prací na přípojce VN s rozvody slaboproudu. Síť budou uloženy v jediném výkopu. **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

7/1 Zásypy kanalizace v trase komunikace prováděny částečně kvalitnějším hutnitelným materiálem. Výkopek není vhodný zcela k zpětným zásypům. Zhotovitel předloží vyjádření geologa stavby. Zhotovitel předá k odsouhlasení TDS návrh změnového listu.

7/2 Zhotovitel posoudí s geologem stavby vhodnost vytěžené zeminy v areálu stavby pro zpětné násypy dle PD.

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 25. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

**Atelier stavebního inženýrství s.r.o.**  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.


PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č.7 stavby:

KARLOVY VARY - CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ


Karlovy Vary dne 18.9.2014 9,00 hod.


jméno a příjmení	organizace	e-mail	podpis
------------------	------------	--------	--------

František KOCOUŘEK	ORI MM K. Vary	f.kocourek@mmkv.cz	
--------------------	----------------	--------------------	---

Miroslav BOKOTA		bokota@rtky.cz	
-----------------	--	----------------	---

KAREL BOZDĚCH	VIDENT S.R.O.	BOZDECH@VIDENT.CZ	
---------------	---------------	-------------------	---

František Kihlert	Euzana CS a.s.		
-------------------	----------------	--	---

KOŤEČKA PAVEL	IDS		
---------------	-----	--	---