

ZÁPIS

z kontrolního dne č.7 (KD7) ve věci stavby označené jako: „**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech**“, který se konal dne 19.07. 2017 (středa) od 14:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Karel Bozděch, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.
Jiří Urbášek, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.
Ing. Jakub Rudolský, zástupce projektanta PONTIKA s.r.o.
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV
Martin Štěpánek, koordinátor BOZP

Smlouva o dílo:2017-00010/ORI ze dne 6.4.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: VIDEST s.r.o., sídlo Karlovy Vary, IČO: 27995771

I. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

1. Zhotovitel předložil nabídku na změnu mostních závěrů na základě projektové dokumentace zpracované projektantem a ocenil výkaz výměr (rozdíl mezi stávajícím a nově navrženým řešením) k mostním závěrům lávky A a B. SPLNĚNO
2. Oproti projektu projektant prověří provedení nových výztuh hlavního nosníku, s ohledem na to, že po odhalení jsou zde stávající. (T: 2.8. 2017) TRVÁ
3. Projektant se vyjádřil ke změně typu lešení oproti projektové dokumentaci. SPLNĚNO
- 4.

II. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Provedení nátěrů na lávce A1 (včetně sloupů).
2. Demontáž lešení na lávce A1.
3. Postavení lešení na části lávky A2 včetně úpravy dopravního značení (uzavření druhého jízdního pruhu).
4. Pískování na lávce A2.
5. Osazení trapézových plechů na lávce A.

III. Z průběhu kontroly a jednání:

1. Řešilo se výškové umístění mostního závěru lávky A vůči odvodňovači a původnímu terénu. Projektant navržené technické řešení sdělí zhotoviteli. (T: 21.7. 2017).
2. V místech sloupu u vrat od garáže má být napojení svodu. Zhotovitel nedohledal kanalizační vedení k napojení svodu. Bude ještě prověřeno.
3. Zhotovitel po dohodě se zástupcem společnosti PRIMA DELIKA pan Špeciánem koordinují možnost vjezdu nákladních vozidel do prostorů prodejny. Bylo instalována část lešení jako mobilní tak, aby byl umožněn vjezd a výjezd z prostorů společnosti PRIMA delika. Pan Špecián požádal o zajištění prostor proti prachu z pískování (ochrana klimatizačního zařízení společnosti).
4. Zhotovitel požádal projektanta o kontakt na zhotovitele vlysu do betonu. (T: 21.7. 2017)
5. AD zpracuje pro zhotovitele rozsah a způsob umístění spřahovacích prvků. T:21.7. 2017.
6. AD zpracuje pro zhotovitele výztuž římsy. T: 9.8. 2017.
7. TDS zkontroloval stavební deník. Práce pokračují dle plánu. Na staveništi se pracuje pravidelně.

IV. Příští kontrolní den

se bude konat ve středu 26.7. 2017 od 14,00 hodin na místě stavby.

Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech

Zápis z kontrolního dne č.7

Zapsala dne 25.7. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary



Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. D. Riedl (vedoucí ORI), Č. Bruščík (náměstek SMKV)
- vlastní

Použité zkratky:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)





PD projektová dokumentace

Přílohy:

- fotodokumentace z 19.07. 2017

PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.7 (KD7), který se konal na stavbě označené jako: „Karlovy Vary, Stavební úpravy přes Sedleckou ulici“ dne 19.7.2017 (středa) od 14:00 hod.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
Monika Drobilová	odbor rozvoje a investic MM Karlovy Vary	m.drobilova@mmkv.cz	
Ing. Jakub Rudolský	PONTIKA s.r.o.	rudolsky@pontika.cz	
Štěpánek	BOBP	stephan@re3na.cz	
Karel BORDĚCH	VIDEST S.R.O	BORDĚCH@VIDEST.CZ	
URBAŠEK	VIDEST	VURBEK2@sez.cz	