

ZÁPIS

z kontrolního dne č.9 (KD9) ve věci stavby označené jako: „**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech**“, který se konal dne 01.08. 2017 (úterý) od 13:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Karel Bozděch, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV
Ing. Jan Procházka, AD PONTIKA spol. s r.o.

Smlouva o dílo:2017-00010/ORI ze dne 6.4.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: VIDEST s.r.o., sídlo Karlovy Vary, IČO: 27995771

I. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

1. Oproti projektu AD prověří provedení nových výztuh hlavního nosníku, s ohledem na to, že po odhalení jsou zde stávající. (T: 9.8. 2017) TRVÁ PRODLOUŽENO
2. AD zpracuje pro zhotovitele výztuž římsy. (T: 9.8. 2017) TRVÁ
3. V místech sloupu u vrat od garáže má být napojení svodu. Z fotografií před realizací byl původní svod ukončen nad chodníkem. Zhotovitel ještě prověří možnost napojení. (T: 9.8. 2017) TRVÁ
4. TDS požádal zhotovitele o předložení nabídky na očištění a nátěr fasády části objektu knihovny v rozsahu dle dohody (T: 9.8. 2017) TRVÁ

II. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Pískování na lávce A2.
2. Nátěry na lávce A2.
3. Proveden mostní závěr lávky B.
4. Přípravné práce na mostním závěru lávky A.
5. Instalace spřahujících prvků na lávce A1 (v místech instalovaných trapézových plechů).
6. Oprava omítky objektu garáže pod lávkou B.

III. Z průběhu kontroly a jednání:

1. Na staveništi se pracuje pravidelně.
2. Zhotovitel předpokládá zprovoznění lávky v daném termínu, případně s ohledem na vícepráce a klimatické podmínky předpokládá provedení části prací po termínu v horizontu 14 dnů. Aktualizace bude řešena následně v dalších týdnech s ohledem na postup prací.
3. TDS zkontroloval stavební deník.

IV. Příští kontrolní den

se bude konat v úterý 09.8. 2017 od 14,00 hodin na místě stavby.

Zapsala dne 04.8. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. D. Riedl (vedoucí ORI), Ing. J. Rudolský, Martin Štěpánek (koordinátor BOZP)
- vlastní

Použité zkratky:

AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Přílohy:

- Prezenční listina
- Fotodokumentace z 01.08. 2017



