

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č.9

Zápis z kontrolního dne 9.10.2014

Přítomni:

František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota – projektant  
 František Kohler – zhotovitel  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Karel Bozděch - subzhotovitel  
 Petr Deraha – koordinátor BOZP  
 Věra Matějková – geologický dozor  
 Martin Štěřík – geologický dozor  
 Tomáš Vylita – hydrogeologický dozor

Zápis z kontrolního dne č.8 schválen bez připomínek

Termín konání kontrolního dne posunut po dohodě o týden na 9.10.2014

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + objednatel zajistí dodatek ke stavebnímu povolení z důvodu změny rozsahu prací. projektant předloží přehled změn.

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejím. Zaj. koordinátor BOZP Oplocení nemusí být směrem od dráhy. Stačí výstražné tabulky. Zaj. zhotovitel

5/3 Projektant upozorňuje zhotovitele, že je nutné pro vytýčení základů pod kontejnery znát konkrétní dodavatele objektů z kontejnerů.

Zhotovitel kontejnerů bude znám příští týden, ten dodá výrobní dokumentaci pro základy a připojení na síť. výrobní dokumentace zhotovitele buněk bude předložena ke schválení projektantovi **TRVÁ**

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění: předána PD, dohodnout se zhotovitelem zatrubnění (navíc odbočka na vedení) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

7/2 Zhotovitel posoudí s geologem stavby vhodnost vytěžené zeminy v areálu stavby pro zpětné násypy dle PD. Zhotovitel provede laboratorní zkoušky a výsledky předá projektantovi k posouzení. **SPLNĚNO**

8/1 Projektant prověří velikost vodoměru pro areál CZB. (Souvislost s velikostí vodoměrné šachty, vhodnost projednat s p. Knopem, VaK K.Vary) Vodoměr bude větší, šachta zůstává stejná. Cena se nemění. **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

9/1 Geologická situace na staveništi je shodná s geologickým průzkumem. Zásypová zemina z výkopů je podmíněně vhodná ke zpětným zásypům. Vzhledem ke klimatickým podmínkám zhotovitel zasype kanalizaci dešťovou, splaškovou i vodovod střídavě zásypem z vytěžené zeminy a prosívkou po vrstvách 50%/50%. Zásypová zemina, rozsah zásypů bude kontrolován a schválen TDS ve stavebním deníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. Objednatel se způsobem zásypů souhlasí.

9/2 Násypy v horní části stavby: Projektant předložil záměr řešení nosných/nenosných násypů. Projektant předloží výkaz výměr pro řešení nosných násypů 50%/50% vrstvení (prosívka/výkopek). T: KD 23.10.2014

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 16. října 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

