

Akce: Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská, Karlovy Vary

Zápis z kontrolního dne č.3 ze dne 9.5.2014

Přítomni:

Ing. Peterka – projektant a AD

P. Kořán – TDI

Ing. Skopový - zhotovitel

Ing. Rusev - MMKV

Zapsal: Václav Skopový

Průběh KD:

Byla provedena kontrola prací a prohlídka rozkrytých míst. Projektant konstatuje:

1. Vzhledem k zjištěným nerovnostem na štitové stěně je nutno parozábranu podtmelit asf. tmelem, případně podklad vyrovnat VC omítkou.
2. V místě obloukového vikýře vést parozábranu po šikmině až k SDK stěně, prostupy ramenátů opravit asfaltovou manžetou (okraj pásu podtmelit, přihřebíkovat), na svislé stěně vytvořit podklad z EPS (tl. cca 30-40 mm) na ten nalepit asfaltový pás, pás napojit na parozábranu na vodorovném SDK, zkontrolovat slepení spojů na SDK případně přelepit.
3. Po konzultaci se specialistou na akustiku je nutno nastavit mezibytové příčky až k bednění, aby se zamezilo vzniku akustického mostu. Jsou spojeny zápisy z kontrolního dne č.2, který proběhl 2.5.2014 a z kontrolního dne č.3, který proběhl 9.5.2014.

Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.

*Příští kontrolní den je ve **čtvrtek 15.5.2014** v 8:00 na stavbě.*