

Akce: Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská, Karlovy Vary

Zápis z kontrolního dne č.4 ze dne 15.5.2014

Přítomni:

Ing. Peterka – projektant a AD

P. Kořán – TDI

Ing. Skopový - zhotovitel

Ing. Rusev – MMKV

Petr Hradecký – nájemník, byt č. 15



Zapsal: Václav Skopový

Průběh KD:

Dnešního kontrolního se zúčastnil pan Hradecký, nájemník v domu č. 27, byt č. 15. Konstatoval, že po vyjmutí stávající tepelné izolace došlo k narušení akustické pohody mezi jednotlivými byty. Jeho slovy „Slyší souseda, jako by stál vedle něho“. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o nastavení mezibytových příček až k bednění vatou o hmotnosti min 80 kg/m³, aby se zamezilo vzniku akustického mostu. Polohu příček bude nutno zaměřit dle skutečnosti, protože neexistuje projekt skutečného stavu a rozmístění příček v posledním NP. Bude vypracována dílenská dokumentace s půdorysem posledního NP objektu, protože podle prohlídky nejsou stěny patrné nad úroveň šikmého SDK (nejsou vidět šrouby apod.). Při pokládce je nutno vyplnit spáry mezi SDK resp. roštem SDK a plynosilikátem. Zhotovitel dává na vědomí, že bude třeba rozebrat část již hotového bednění, aby se dala izolace doplnit.

Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.

*Příští kontrolní den je **ve čtvrtek 22.5.2014** v 8:00 na stavbě.*