

**Akce: Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská, Karlovy Vary**

Zápis z kontrolního dne č.5 ze dne 22.5.2014

Přítomni:

P. Kořán – TDI

Ing. Skopový - zhotovitel

Ing. Rusev – MMKV

?

Zapsal: Václav Skopový

Průběh KD:

Byla provedena kontrola a postup prací:

1. Na celé ploše je položena parozábrana na OSB deskách a probíhá montáž tepelné izolace na jižní straně. Před pokládkou tepelné izolace na jižní straně bude TDI vyzván k převzetí podkladní vrstvy. Zároveň bude provedena kontrola provedení detailů ukončení parozábrany, na které TDI na KD upozornil.
2. TDI zmínil vratky za odvezenou meď.

*Všechny strany zúčastněné na jednání mají možnost zaslat předsedajícímu své připomínky k zápisu z jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho oficiální distribuce. V opačném případě bude brán zápis z daného jednání za odsouhlasený všemi stranami.*

*Příští kontrolní den je **ve čtvrtek 30.5.2014** v 8:00 na stavbě.*