



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

**„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“**

ze dne: 17.3.2015

## Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, technický odbor, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas, sl.Míšková
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc. Martin Frous, p.Hnátík
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projekce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary-Ing.Navrátilová
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - p.Švehlová
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing-Kopta

## I. Prohlídka stavby

- provedeno zajištění a zabezpečení stavby
- provedeno odstranění severní opěrné zdi
- provedena betonáž základů nové severní opěrné zdi
- provádí se zdění z kamene nové severní opěrní zdi
- provádí se bourání jižní opěrné zdi

## II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) **splněno**, zhotovitel zajistí celkovou uzavírku náměstí
- 2) **splněno**, odklizení plastového kontejneru
- 3) **splněno**, přesunutí popelnice mimo staveniště
- 4) **splněno**, demontovat provizorní silový kabel
- 5) **splněno**, ochránit stávající stromy dřevěných bedněním

## III. Další postup prací

- bourání jižní zdi
- zdění nové kamenné severní opěrné zdi

## IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel odstraní plastové vyústění drenáží z nové severní kamenné opěrné zdi
- 2) zhotovitel doplní kameny nad nové vyústění drenáží severní kamenné zdi
- 3) zhotovitel začistí ostré kamenné klínky v nové severní kamenné zdi
- 4) zhotovitel provede odsouhlasené zábradlí montované žárově pozinkované
- 5) GP projedná možnost vyústění drenážní vody z drenáže základové spáry nové severní kamenné zdi
- 6) GP upřesní upevnění nového zábradlí do kamenných hlav nové severní kamenné zdi
- 7) GP prověří použití sorpční vpusti SOL/4 (dle PD) nebo určí jinou alternativní vpust'

INFORMACE: na místním šetření dne 12.3.2015, bylo se zástupcem Národního památkového ústavu, pracoviště Loket panem Lokajíčkem a vedoucím Odboru památkové péče panem Haidlmaierem, dohodnuto, že nová severní opěrná zeď (u hotelu Dvořák), bude kamenná, vyskládaná s demontovaných kamenů původních zdí a nová jižní opěrná zeď (u divadla Husovka), bude železobetonová opatřená omítkou.

Další KD se bude konat v úterý **24.3.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 17.3.2015

Obdrželi: Bc. Martin Frous

Michal Hnátík

Ing. Olga Havlíková

Ing. Luboš Gavlas

Ing. Martin Kopta

Emilie Švehlová

[info@fhstav.cz](mailto:info@fhstav.cz)

[bavinasstavet@seznam.cz](mailto:bavinasstavet@seznam.cz)

[havlikova.o@seznam.cz](mailto:havlikova.o@seznam.cz)

[l.gavlas@mmkv.cz](mailto:l.gavlas@mmkv.cz)

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz)

[emilysve@gmail.com](mailto:emilysve@gmail.com)

zhotovitel

projektant

provozovatel

koordinátor BOZP

zástupce JUDr.Gabányiové

