



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

ze dne: 24.3.2015

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, technický odbor, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluveni
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - p.Hnátík
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projektce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Havlíková  
Ing.Navrátilová
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - p.Švehlová
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing-Kopta

#### I. Prohlídka stavby

- provedeno bourání původní jižní opěrné zdi
- provedeno dobetonování nové kamenné severní opěrné zdi
- provádí se výkopy základové spáry
- provádí se spárování nové kamenné severní zdi

#### II. Kontrola úkolů z KD č.1.

- 1) **splněno**, zhotovitel odstraní plastové vyústění drenáží z nové severní kamenné opěrné zdi
- 2) **splněno**, zhotovitel doplní kameny nad nové vyústění drenáží severní kamenné zdi
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel začistí ostré kamenné klínky v nové severní kamenné zdi
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel provede odsouhlasené zábradlí montované žárově pozinkované
- 5) **splněno**, GP projedná možnost vyústění drenážní vody z drenáže základové spáry nové severní kamenné zdi
- 6) **splněno**, GP upřesní upevnění nového zábradlí do kamenných hlav nové severní kamenné zdi
- 7) **splněno**, GP prověří použití sorpční vpusti SOL/4 (dle PD) nebo určí jinou, alternativní vpust

#### III. Další postup prací

- základy pro novou jižní ŽB opěrnou zeď
- spárování nové kamenné severní opěrné zdi
- osazování kamenných hlav nové kamenné severní opěrné zdi

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede vyústění drenážní vody z nové severní kamenné opěrné zdi
- 2) zhotovitel jako VP provede na základě požadavku ČILU nepropustnou fólii ve vrstvě vozovky jinak než určuje PD
- 3) zhotovitel si pro založení nové jižní opěrné zdi nechá vytýčit stávající síť
- 4) GP vyřeší nakotvení nové jižní ŽB opěrné zdi na stávající skalnatý podklad základové spáry
- 5) objednatel zajistí žulové kostky na předláždění stávajících cest okolo obou nových opěrných zdí
- 6) zhotovitel zajistí souhlasné stanovisko zástupcem Národního památkového ústavu, pracoviště Loket pana Lokajička k provedené nové zděné kamenné opěrné zdi

Další KD se bude konat v úterý **31.3.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém**.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 24.3.2015

Obdrží: Bc.Martin Frous

Michal Hnátík

Ing.Olga Havlíková

Ing.Luboš Gavlas

Ing.Martin Kopta

Emílie Švehlová

[info@fhstav.cz](mailto:info@fhstav.cz)

[bavinasstavet@seznam.cz](mailto:bavinasstavet@seznam.cz)

[havlikova.o@seznam.cz](mailto:havlikova.o@seznam.cz)

[lgavlas@mmkv.cz](mailto:lgavlas@mmkv.cz)

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz)

[emilysve@gmail.com](mailto:emilysve@gmail.com)

zhotovitel

projektant

provozovatel

koordinátor BOZP

zástupce JUDr.Gabányiové

