



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

ze dne: 31.3.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov – Bc.Frous, p.Hnátík
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projektce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Navrátilová
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - p.Švehlová
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - omluven

I. Prohlídka stavby

- provedeno ukotvení výztuže do skalnatého podloží základů nové ŽB jižní opěrné zdi
- provádí se montáž výztuže nové ŽB jižní opěrné zdi
- provádí se bednění nové ŽB jižní opěrné zdi

II. Kontrola úkolů z KD č.2.

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel provede vyústění drenážní vody z nové severní kamenné opěrné zdi
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede na základě požadavku ČILu nepropustnou fólii ve vrstvě vozovky
- 3) **splněno**, zhotovitel si pro založení nové jižní opěrné zdi nechal vytýčit stávající síť
- 4) **splněno**, GP vyřešil nakotvení nové jižní ŽB opěrné zdi na stávající skalnatý podklad základové spáry
- 5) **splněno**, objednatel zajistil žulové kostky na předláždění stávajících cest okolo obou nových opěrných zdí
- 6) **splněno**, zhotovitel zajistil souhlasné stanovisko zástupcem Národního památkového ústavu, pracoviště Loket k provedené nové zděné severní kamenné opěrné zdi

Kontrola úkolů z KD č.1.

- 3) **úkol trvá**, zhotovitel začistí ostré kamenné klínky v nové severní kamenné zdi
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel provede odsouhlasené zábradlí montované zároveň pozinkované

III. Další postup prací

- výztuž nové jižní ŽB opěrné zdi
- bednění nové jižní ŽB opěrné zdi
- betonáž nové jižní ŽB opěrné zdi
- drenáže komunikace
- kanalizace komunikace

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel zajistí řádný průchod přes staveniště k objektu JUDr.Gabányiové
- 2) zhotovitel plastové vložky jako dilataci výztuže od bednění
- 3) zhotovitel vyzve objednatele a projektanta před betonáží opěrné zdi ke kontrole výztuže
- 4) zhotovitel provede betonáž nové jižní ŽB opěrné zdi bez dilatací

Další KD se bude konat v úterý **7.4.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 31.3.2015

Obdržel: Bc.Martin Frous
Michal Hnátík
Ing. Olga Havlíková
Ing.Luboš Gavlas
Ing.Martin Kopta
Emílie Švehlová

info@fhstav.cz zhotovitel
bavinasstavet@seznam.cz
havlikova.o@seznam.cz projektant
l.gavlas@mmkv.cz provozovatel
kopta@ksi.cz koordinátor BOZP
emilysve@gmail.com zástupce JUDr.Gabányiové

