



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

ze dne: 21.4.2015

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous, p.Hnátík
- za projektanta: Ing. Olga Havlíková, Projektce dopravních staveb, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Navrátílová
- za ostatní účastníky: JUDr. Lucie Gabányiová, Husovo náměstí 297/6, 360 01 Karlovy Vary - p.Švehlová
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

#### I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž výztuže hlavy jižní ŽB opěrné zdi
- provádí se dláždění komunikace-stezky pro pěší
- proveden hydroisolační nátěr zadní stěny jižní opěrné ŽB zdi

#### II. Kontrola úkolů z KD č.4.

- 1) splněno, zhotovitel vyzve objednatele a GP před betonáží hlavy opěrné ŽB zdi ke kontrole provedení formy bednění

#### Kontrola úkolů z KD č.4.

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel na základě objednávky od JUDr.Gabányiové provede základ plotu
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel provede plotu před pokládkou fólie
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel provede vyrovnání uzávěru plynu do roviny s novým oplocením

#### Kontrola úkolů z KD č.2.

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel provede vyústění drenážní vody z nové severní kamenné opěrné zdi
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede na základě požadavku ČILu nepropustnou fólii ve vrstvě vozovky

#### Kontrola úkolů z KD č.1.

- 4) **úkol trvá**, zhotovitel provede odsouhlasené zábradlí montované žárově pozinkované

#### III. Další postup prací

- betonáž hlavy jižní opěrné zdi
- pokládka hlavic severní opěrné zdi
- základy pro oplocení mezi pozemky

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel natře bednění (prkna) hlavy jižní ŽB opěrné zdi „odformovacím olejem“ před vlastní betonáží
- 2) zhotovitel vyzve objednatele a projektanta před betonáží hlavy jižní ŽB opěrné zdi ke kontrole výztuže
- 3) zhotovitel proměří umístění ukotvení zábradlí do hlavy jižní ŽB opěrné zdi pro řádné umístění
- 4) zhotovitel provede vzorky omítnutí jižní ŽB opěrné zdi a zároveň zajistí souhlasné stanovisko zástupcem Národního památkového ústavu, pracoviště Locket pana Lokajička k provedení omítnutí vybraného vzorku
- 5) zhotovitel provede betonáž hlavy jižní ŽB opěrné zdi se dvěma dilatacemi (vždy po 6 m)

Další KD se bude konat v úterý **28.4.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém.**

**Vysvětlivky:** KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 21.4.2015

Obdržel: Bc.Martin Frous

Michal Hnátík

Ing.Olga Havlíková

Ing.Luboš Gavlas

Ing.Martin Kopta

Emílie Švehlová

[info@fhstav.cz](mailto:info@fhstav.cz) zhotovitel

[bavinasstavet@seznam.cz](mailto:bavinasstavet@seznam.cz)

[havlikova.o@seznam.cz](mailto:havlikova.o@seznam.cz) projektant [navratilova.milca@seznam.cz](mailto:navratilova.milca@seznam.cz)

[l.gavlas@mmkv.cz](mailto:l.gavlas@mmkv.cz) provozovatel

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz) koordinátor BOZP

[emilysve@gmail.com](mailto:emilysve@gmail.com) zástupce JUDr.Gabányiové

