



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“
ze dne: 17.7.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Karel Nevšimal, p.Erich Froněk
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Roman Gajdoš
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - p.Jenková, p.Lichnovská, p.Lichnovský

I. Prohlídka stavby

- provedeno založení na objektu 1 a 2 stupně
- provedena montáž izolantu štítu objektu 1 a 2 stupně
- provedena aplikace omítky štítu objektu 1 a 2 stupně
- provádí se montáž izolantu na objektu 1 stupně
- provádí se demontáž a montáž oken na chodbách v objektu 1 stupně

II. Kontrola úkolů z předání staveniště.

- 1) **splněno**, klíče od šaten, skladovacích prostor, brány a objektů ZŠ předány zhotoviteli
- 2) **splněno**, všechny cedulky a označení umístěné na fasádách objektů sundány a předány provozovateli
- 3) **splněno**, cedule označení stavby umístěna

III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu 1 stupně
- aplikace omítky na objektu 1 stupně
- demontáž a montáž oken v objektu 1 stupně
- montáž izolantu na objektu 2 stupně

IV. Nové úkoly

- 1) provozovatel prověří funkčnost všech vzdušných kabelových vedení mezi jednotlivými objekty
- 2) provozovatel prověří funkčnost všech kabelových vedení na jednotlivých objektech
- 3) provozovatel předloží poslední revizi hromosvodu na všech objektech
- 4) zhotovitel nacení nové svislé rozvody hromosvodu na všech objektech
- 5) provozovatel prověří stávající el. rozvody pro venkovní osvětlení vstupu
- 6) zhotovitel doplní nadpraží oken izolantem po výměně stávajících oken za nová na chodbách v objektu 1 stupně
- 7) zhotovitel provede orámování stávající plastiky na štítu objektu 1 stupně z izolantu 10 cm
- 8) provozovatel prověří funkčnost kamery při hlavním vstupu

Další kontrolní den se bude konat v pátek **24.7.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 17.7.2015

Obdrželi: Ing.Karel Navšimal
Mgr.Monika Preňková
Ing.Ivan Černý
Ing.Roman Gajdoš

karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
cernyvivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
gprojekt@gprojekt.cz projektant

