



# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.10.

stavební akce:

## „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“

ze dne: 30.4.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Dundovič
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlana
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Cempírek
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín, p.Benda, p.Klímešová

### I. Prohlídka stavby

- provedena montáž kabelových rozvodů slaboproudých v kancelářích v INP
- provedena montáž kabelových rozvodů silnoproudých v kancelářích v INP
- provedena montáž svítidel v kancelářích v INP
- provedeno zednické začíštění nových rozvodů silnoproudu v kancelářích v INP
- provádí se malby v kancelářích v 1 NP
- provádí se montáž zásuvek slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 2NP
- provádí se montáž kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 2NP

### II. Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel bude osazovat svítidla v RACKOVně 111 až po montáži všech zařízení
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKy na všech chodbách
- 3) splněno, zhotovitel v nových rozvaděčích, které jsou již funkční, doplní ihned schémata a popisky

### Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel provede propojení z rozvaděče ROS 1 a ROS 2 do rozvaděče RÚPS – celkem 4 kabely

### Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

### Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 2) **úkol trvá**, provozovatel si v této době zajistí jiný způsob výdeje stravy
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W
- 8) **splněno**, zhotovitel v RACKOVně 111 a 311 provede novou kabeláž do lišt (z důvodu značné prašnost při provádění drážkování), zároveň osadí rošty s větší kapacitou.
- 10) **splněno**, zhotovitel jako VP provede nové rozvody mezi RACKOVNami místo mikrotrubiček kabely 3 x 24 vláken (typ kabelů před dodáním nejprve odsouhlasí vedoucí provozovatele počítačové sítě – **byl odsouhlasen typ SXKO-CLT-OS-LSOH CLT Solarix 4-24vl**)
- 11) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP v RACKOVně 111 osadí nové vnitřní protipožární dveře 90 (SUBTERRA)

### Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

### III. Další postup prací

- montáž zásuvek slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 3NP
- montáž kabelových rozvodů slaboproudu i silnoproudu v kancelářích ve 3NP
- zednické začíštění nových rozvodů v kancelářích ve 3NP
- montáž svítidel v kancelářích v 3NP
- stěhování kanceláří ve 4NP
- osazení klimajednotek v RACKOVNách
- kompletace RACKOVen
- zpětné stěhování kanceláří ve 2NP

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel slaboproudé části provede jako VP dodávku a montáž datového kabelu UTP CAT kapacita 5 v délce cca 1000 bm (rozdíl mezi PD a výkazem výměr)

2) zhotovitel slaboproudé části provede nové rozvody kabeláže ve 2NP pod stropem blíž ke schodišti nad vstupní halou  
3) zhotovitel slaboproudé části (SUBTERRA) a GP slaboproudé části (p.Benda) se zúčastní dohodovací schůzky ohledně dodávky SWITSCHŮ, která se uskuteční v úterý **5.5.2015 v 9:00** hodin v kanceláři vedoucího odboru informačních technologií, Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, třetí patro, kancelář 306, p.Vaňkát.

Další KD se bude konat ve čtvrtek **7.5.2015 od 9:00** hodin se srazem v **malé zasedací místnosti** ve 3NP.

**Vysvětlivky:** KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

**Zapsal:** Uhlík 30.4.2015

**Obdrželi:** Pavel Frýdl  
Petr Smažik  
Pavel Rubín  
Jan Benda  
Ing.Jindřiška Gallová  
Ing.Soňa Křepelová  
Petr Vaňkát  
Marián Rumlena  
Ing.Ivan Černý

[fryd1@lemonta.cz](mailto:fryd1@lemonta.cz)  
[psmazik@subterra.cz](mailto:psmazik@subterra.cz)  
[rubinprojekt@seznam.cz](mailto:rubinprojekt@seznam.cz)  
[benda@3mar.cz](mailto:benda@3mar.cz)  
[j.gallova@mmkv.cz](mailto:j.gallova@mmkv.cz)  
[s.krepelova@mmkv.cz](mailto:s.krepelova@mmkv.cz)  
[p.vankat@mmkv.cz](mailto:p.vankat@mmkv.cz)  
[m.rumlena@mmkv.cz](mailto:m.rumlena@mmkv.cz)  
[cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz)

zhotovitel - silnoproudé části  
zhotovitel - slaboproudé části  
projektant - silnoproudé části  
projektant - slaboproudé části  
vedoucí odboru vnitřních věcí  
provozovatel objektu MM2  
vedoucí odboru informačních technologií  
provozovatel informačních sítí  
koordinátor BOZP

