



ústředna 353 118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.10

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 9.9.2016

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov – Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšimal, p.Jan Nevšimal, p.Erich Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Petr Dostál

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu II.stupně
- provádí se omítky na objektu II.stupně
- provádí se omítky soklů na objektu jídelny
- provádí se pokládky izolantu na střeše objektu dílen (družiny)
- dokončeno zateplení a pokládka krytiny střechy objektu II.stupně
- provádí se montáž izolantu na objektu dílen (družiny)



II. Kontrola úkolů z KD č.9

- 1) úkol trvá, zhotovitel jako VP osadil ke vstupním dveřím do objektu I.stupně, II.stupně a jídelny zárazky dveří
- 2) splněno, zhotovitel jako VP doplnil sponáže na atice objektu II.stupně
- 3) průběžně plněno, zhotovitel provádí kotvení izolantu na objektu II.stupně nejdříve od 13:30 hodin
- 4) průběžně plněno, zhotovitel provádí kotvení izolantu na objektu dílen (družiny) od 7:00 do 13:30hodin
- 5) úkol trvá, zhotovitel upraví trám přesahu střechy přístavku správce hřiště tak, aby byl schován v izolantu
- 6) úkol trvá, zhotovitel opatří nátěrem upravené konce přesahu střechy přístavku správce hřiště přípravkem proti hnilobě
- 7) úkol zrušen, GP prověřil možnosti úpravy dešťových svodů a okapů na objektu tělocvičny

Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) úkol pozastaven, zhotovitel na základě požadavku provozovatele jako VP provede zateplení stěn vstupů do objektu I.stupně, II.stupně, dílen a tělocvičny z prostoru spojovacích chodeb

Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) plněno, zhotovitel provede sokly na všech objektech v barevném provedení CapaStone „Basaltgrau“

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede výrobu a osazení nových únikových ocelových schodišť se zábradlím před objektem II.stupně

Kontrola úkolů z KD č.1

- 3) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody rampy objektu jídelny



III. Další postup prací

- provedení omítek na objektu II. stupně
- dokončení omítek soklů na objektu jídelny
- provedení izolace střechy na objektu dílen (družiny)
- montáž izolantu na objektu dílen (družiny)

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel nacení zhotovení a montáž zábradlí k zamezení pádu do podélného žlabu u objektu jídelny
- 2) zhotovitel na žádost ZŠ jako VP vylepí do zasklení dveří vstupu do kuchyně neprůhlednou fólií

Další kontrolní den se bude konat v pátek **16.9.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 9.9.2016

Obdrželi: Ing.Karel Nevšimal
Mgr.Jan Poula
Petr Dostál
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xN.cz
poulaj@zskvary.cz
petrdostal@outlook.com
dusek@bpo.cz

zhotovitel
ředitel ZŠ
koordinátor BOZP
projektant



Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI