

Datum

Denní záznamy stavby

zápis z 11. KD stavby

Průběh: objednatel: Petr Laviš

Zhotovitel: Ing. Stan, p. Louský, p. Hádlek

Projektant: Ing. Dabiz, Ing. Lodiš

SPČZK: Ing. Trnka, p. Řiháček

Lsbu V: p. Schreck

Průběh provedl kontroly stavby: Je vzhledem k A₁ a jsou osazené poklepy. Stavbu uzavřel státní zhotovitel a posoudil státní stav vzhledem k zdi. O výsledku prohlídky bude sepsán zápis státní. Neoficiálně bude zapsán prostor mezi vzhledem k zdi a zdi stěn A₁ zabetonovat betonem B202 státní rovně přecházet v tělese vzhledem k zdi. Nové přívazy přes vzhledem k zdi budou vrtány z A₁. O této změně a postupu musí být informován zástupce Průběh z dne Ing. Laviš. Ukol informován z dne AD stavby ⇒ zajišť. Ing. Dabiz, Ing. Lodiš. V co možná nejkratším termínu o výsledku jednání bude informovat stavbu. Do té doby nelze provádět práce na této části stavby!

Po dohodě SPČZK a zhotovitel dají k odměně státní chránek 2 ks Ø 90 (kopoflex), které byly porušeny stavbou. Kontrola správy z před zhotovením musí být provedena z průběhu zástupce SPČZK.

Další kontrola den probíhá
9.11.2016 v 8⁰⁰ hod.

[Handwritten signatures and initials]

Datum

Denní záznamy stavby

Zápis z 10. KD Stavby 26.10.2016

Partaři: objednatel: Petr Kouřil
 Zb.atel: Ing. Stach, p. Lomoz
 Ing. Bursík
 p. Hrdelík

SPLČEK: Ing. Trnka, p. Plimuzd

projektant: Ing. Dobrošanský, Ing. Jodlovský
 úřadatel AL: p. Schreck
 Povod' Ohře: Ing. Koučelová

• Zb.atel předal uz. Povod' Ohře oznámení o změně provedení stavby kladen v souvislosti s provedením uz. brázy ř. di. P. Koučelová sdělila podmínky, že Zb.atel obdrží písemné podání, že kterýs se dle požadavků realiz. provedlky provedl.

• Hlavní VZT polehne v první poloze předem bude provedena ve stěžích veden. Po projevu uz. TTV bude proveden jeho deregulace.

• PHz voda - umístěn v AT upraven SPLČEK v termínu do 31.10.2016 z řešení SPLČEK dodá předpokl. Hrozba v AL upraven úřadatel AL.

Další KD polehne 2.11.2016 v 8:00 hod.

(Handwritten signatures and initials)