



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.11

stavební akce:

## „Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“ ze dne: 30.9.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Dotzauerová
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

### I. Prohlídka stavby

- provádí se aplikace izolantu na objektu tělocvičny
- provedena aplikace izolantu na spojovací chodbě a vstupního vestibulu
- provedeno zednické začištění a malby ve vestibulu a spojovací chodbě

### II. Kontrola úkolů z KD č.10

- 1) splněno, zhotovitel do 30.9.2015 vyklidí spojovací chodbu od materiálu tak, aby se daly používat obě tělocvičny
- 2) splněno, zhotovitel IHNEED dokončí „plastové“ příčky u oken v kabinetech a na WC v objektu 2 stupně

### Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) plněno, zhotovitel průběžně seřídí již nově osazená okna na objektu 2 stupně
- 2) úkol trvá, zhotovitel na schodišti 2 stupně opraví uražené rohy v omítce i v olejovém nátěru

### Kontrola úkolů z KD č.5

- 2) splněno, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu 1 stupně ve vzoru 154A
- 3) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A
- 4) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety zatemňující v objektu 2 stupně ve vzoru 565B
- 5) splněno, zhotovitel demontuje nefunkční el. rozvaděč u objektu družiny

### Kontrola úkolů z KD č.4

- 2) splněno, zhotovitel natře dvířka el. rozvaděče ve fasádě objektu 1 stupně ve stejné barvě fasády
- 3) splněno, zhotovitel na ostatních objektech doplní na el rozvaděče ve fasádě dvířka, která jej zakryjí

### III. Další postup prací

- aplikace izolantu na objektu tělocvičny
- zateplení střechy na objektu tělocvičny
- aplikace omítky na fasádu vestibulu a spojovací chodby
- aplikace omítky na fasádu objektu tělocvičny

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel IHNEED zajistí, aby jeho pracovníci nevylévali do WC zbytky malty a jiného zbytkové materiálu ze stavby

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **5.10.2015 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 30.9.2015

Obdrží: Ing.Karel Navšimal [karel.nevsimal@3xN.cz](mailto:karel.nevsimal@3xN.cz) zhotovitel  
Mgr.Monika Preňková [prenkova@zskomenskeho-kv.cz](mailto:prenkova@zskomenskeho-kv.cz) ředitelka ZŠ  
Ing.Ivan Černý [cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz) koordinátor BOZP  
Ing.Roman Gajdoš [gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz) projektant

