

Stavba : „Karlovy Vary, ZŠ 1.máje - zajištění energetických úspor“

Zápis z kontrolního dne stavby č.12 dne 19.9.2014

Kontrolní den dne 12.9.2014 se nekonal z důvodu deštivého počasí a krátkodobého přerušení prací na stavbě.

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby.
- 2) Zhotovitel předložil rozhodnutí pro zvláštní užívání komunikace – stavba lešení v ulici 1.máje.
- 3) Zhotovitel předložil požadavky na změnu č.1 a č.2, tzn. technické zdůvodnění, včetně cenového ocenění změn. Jedná se o změny na fasádách, které nebudou zateplovány a dojde pouze k opravě omítek.
- 4) Zhotovitel předloží konečné ocenění změn, které jsou k dnešnímu dni s ohledem na probíhající práce a stav všech odkrytých konstrukcí známy.
Investor žádá o neprodlené zaslání požadovaných materiálů, aby mohla pokračovat jednání a být uzavřena.
- 5) Investor upozorňuje zhotovitele na pomalý postup provádění prací, a nebezpečí ohrožení konečného termínu dokončení díla

Zapsal : Ing.Sakařová

