



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.12

stavební akce:

**Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova**  
ze dne: 8.11.2016

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za Karlovarskou teplotářskou, a.s., Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary - p.Rudolf Kreisinger, Ing.Jiří Kunc
- za správce komunikace: Statutární město K.Vary, zastoupené MM – TO, Moskevská 21, K.Vary 361 20 - Ing.Gavlas, Ing.Míšková

### I. Prohlídka stavby

- provádění aktivní zóny křižovatky
- provádění drenáží
- provádění chrániček pro el. přípojku k bytovému komplexu Double Triangle
- dokončena přípojka vody a horkovodní přípojka pro bytový komplex Double Triangle
- provedeny rozvody el. kabelů pro VO

### II. Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s O2 zajistí koordinaci „přeložky“ sdělovacího kabelu

#### Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) splněno, Karlovarská teplotářská po provedení horkovodní přípojky provedla hutnicí zkoušku a protokol předala zhotoviteli OK

#### Kontrola úkolů z KD č.8

- 5) splněno, zástupce Pramenu zdraví Karlovy Vary zajistil pokládku chrániček pro el.přípojky k bytovému komplexu Double Triangle

#### Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

### III. Další postup prací

- dokončení pláně křižovatky
- dokončení odvodnění křižovatky-drenáže

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel osadí „hrnečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Další kontrolní den se bude konat v úterý **15.11.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 8.11.2016

### **Obdrželi:**

Michal Sakař	<a href="mailto:michal.sakar@eurovia.cz">michal.sakar@eurovia.cz</a>	zhotovitel
Petr Stingl	<a href="mailto:petr.stingl@eurovia.cz">petr.stingl@eurovia.cz</a>	zhotovitel
Ing.Luboš Gavlas	<a href="mailto:l.gavlas@mmkv.cz">l.gavlas@mmkv.cz</a>	správce komunikace
Petr Deraha	<a href="mailto:deraha@me.com">deraha@me.com</a>	koordinátor BOZP
Ing.Pavel Šlapa	<a href="mailto:slapa@kv.pragoprojekt.cz">slapa@kv.pragoprojekt.cz</a>	projektant OK
Čestmír Bruščík	<a href="mailto:c.brustik@mmkv.cz">c.brustik@mmkv.cz</a>	1.náměstek primátora
Ing.Daniel Riedl	<a href="mailto:d.riedl@mmkv.cz">d.riedl@mmkv.cz</a>	vedoucí ORI
Ing.Eva Pavlasová	<a href="mailto:e.pavlasova@mmkv.cz">e.pavlasova@mmkv.cz</a>	vedoucí TO
Ing.arch. M.Bokota	<a href="mailto:ing.arch.bokota@gmail.com">ing.arch.bokota@gmail.com</a>	projektant Double Triangle
JUDr.Michal Maglia	<a href="mailto:maglia@ak-bm.cz">maglia@ak-bm.cz</a>	zástupce investora Double Triangle
Rudolf Kreisinger	<a href="mailto:rudolf.kreisinger@kvtas.cz">rudolf.kreisinger@kvtas.cz</a>	zástupce KT
Miroslava Molnářová	<a href="mailto:molnarova@montoprojekt.cz">molnarova@montoprojekt.cz</a>	zástupce MONTOPROJEKTu

