



ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.13

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“ ze dne: 12.10.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal Jan
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

I. Prohlídka stavby

- provádí se aplikace izolantu na objektu tělocvičny
- provádí se omítky na fasádě vstupního vestibulu
- provádí se omítky na fasádě objektu tělocvičny

II. Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) splněno, GP prověří počet rolet uváděných v PD na objektu družiny
- 2) úkol trvá, zhotovitel ukončí izolant na soklu objektu 2 stupně u anglických dvorů cca 2cm nad stávajícími ocelovými rošty

Kontrola úkolů z KD č.5

- 3) úkol trvá, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A

III. Další postup prací

- aplikace omítky na fasádu objektu tělocvičny
- aplikace izolantu hlavního vstupu

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel bude provádět každodenní hrubý úklid hřiště pod tělocvičnou
- 2) zhotovitel vyklidí anglické dvorky u objektu 2 stupně od zbytků materiálu
- 3) zhotovitel zajistí anglické dvorky u objektu 2 proti propadnutí osob
- 4) zhotovitel v malé tělocvičně učiní opatření proti zatékání vody kolem dešťového svodu tak, aby se neničili parkety
- 5) zhotovitel tři dny předem ohlásí vedení ZŠ zahájení prací na výměně oken v objektu družiny k možnosti vystěhování
- 6) zhotovitel tři dny předem ohlásí vedení ZŠ zahájení prací na zateplení hlavního vstupu k zajištění chodu ZŠ
- 7) objednatel projedná dokončení stávající plastiky na štítu objektu 1 stupně

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **19.10.2015 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 12.10.2015

Obdrželi: Ing.Karel Navšimal karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
Mgr.Monika Preňková prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
Ing.Ivan Černý cernyivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant

