

Datum

Denní záznamy stavby

16. 11. 16

Expis ze 13. KD stavby

Průběh: zhotovitel: Ing. Stary, p. Lomoz  
Ing. Bursík, VOTIK

SPLZK: Ing. Trnkz, p. Šimzudl

Projektant: Ing. Vodňáka

AL: p. Schreck

objednatel: Káisch Petr

Dne 11. 11. 2016 (pátek) zaslal zástupce  
objednatelů včasnou účastnickou stavbu a uzil,  
ve kterém povolil betonáž průběhu mezi  
Armaturou sčeton a uzbavení zdi. Betonáž  
byla zhaslena v pondělí 14. 11. 2016.

Práce na AČ byly tedy do pondělí 14. 11. 2016  
zastaveny. Dálší práce budou pokračovat po  
technologické pauze tuhnutí betonu a to je od  
pondělí 21. 11. 2016. Ostatní práce mezi  
na dokončení vztahů stěny AČ a uzb. zdi.

Dálší KD se uskuteční 23. 11. 16.

*[Handwritten signatures and initials]*