

Denní záznamy stavby

Datum

Zápis ze 14. KD Stavby  
 přiložený objednatel: Petr Kráň  
 zhotovitel: Ing. Stoj, p. Louza, Ing. Bystřik  
 projektant: Ing. Bystřický p. Hrdlek  
 AL: p. Schreck  
 SPLZK: Ing. Truka

• Na dnešním KD stavby předložil zhotovitel přiloženým prohlášením osvědčení pro submistrický systém pro rozvody CAT-X, CAT-1 a 14samovládávacího systému o skutečnosti, že objednaný systém rozvodů bude splňovat požadavky uvedené v PD stavby.

• Zhotovitel předložil objednateli nový zkratkový harmonogram stavebních prací, který počítá s termínem dokončení (osazení dopravních zařízení do domovních rozvodných panelů 22.12.2016). Stavba skutečně zhotovitel objednatel nesouhlasí s epeluje n z zhotovitele pro dodržení termínu dokončení stavby s nastavením kritického režimu provádění stavebních prací v odpovídajících hodinách např. pod umělým osvětlením, pod strop v palci nepřítomnosti (podst. z pod.). Je nutné pro dodržení termínu práce vyvíjet maximum úsilí.

• Objednatel připustil možnost osazení chodníků pro SLP p.p.

• V panelu byly zrušeny požadavky nové chodníky. Zrušeny požadavky zhotovitel SPLZK osazení. Nové chodníky byly požadovány pod dohledem zhotovitel SPLZK z toho s uložení schůzky.

• Projektant stavby sdělil, že nebude osazení požadavky zhotovitel zhotovitel smlouvy. Přípojky solivky bude zhotovitel připojuje

Dostal KD se uskutecní 30.11. 2016

*(Handwritten signatures and initials)*