



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.15

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“

ze dne: 26.10.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K. Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K. Vary - p. Uhlík
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing. Nevšimal K., p. Nevšimal Jan
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Gajdoš p. Froněk
- za provozovatele: ZŠ J. A. Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr. Preňková

I. Prohlídka stavby

- dokončena aplikace izolantu na objektu tělocvičny
- dokončeny omítky na fasádě objektu tělocvičny
- provádí se aplikace izolantu na objektu družiny
- dokončena výměna všech oken

II. Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) plněno, zhotovitel bude uzavírat zadní vjezd do areálu mimo oběda, tedy od 11:30 do 14:30 hodin
- 2) splněno, zhotovitel nově osadí cedulky Zákaz vstupu na staveniště v okolí objektu družiny
- 3) splněno, GP prověří ČSN na vzdálenost nášlapů mezi stěnou a žebříkem na fasádě

Kontrola úkolů z KD č.13

- 2) úkol trvá, zhotovitel vyklidí anglické dvorky u objektu 2 stupně od zbytků materiálu
- 5) splněno, úkol trvá, zhotovitel tři dny předem ohlásí vedení ZŠ zahájení prací na výměně oken v objektu družiny
- 6) splněno, zhotovitel tři dny předem ohlásí vedení ZŠ zahájení prací na zateplení hlavního vstupu k zajištění chodu ZŠ
- 7) úkol trvá, objednatel projedná dokončení stávající plastiky na štítu objektu 1 stupně

Kontrola úkolů z KD č.12

- 2) úkol trvá, zhotovitel ukončí izolant na soklu objektu 2 stupně u anglických dvorů cca 2cm nad stávajícími ocelovými rošty

Kontrola úkolů z KD č.5

- 3) splněno, zhotovitel dodá a osadí rolety hladké v objektu družiny ve vzoru 153A

III. Další postup prací

- aplikace izolantu na objektu družiny
- provedení omítek na fasádě objektu družiny

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel IHNEK uklidí ze všech prostranství demontované oplechování atik
- 2) zhotovitel provede oplechování soklu pod žebříkem výlezu na střeš objektu družiny
- 3) zhotovitel doplní dlažbu z mozaiky u hlavního vstupu po odstranění sloupů
- 4) zhotovitel uvede do původního stavu drátěný plot mezi objektem tělocvičny a školním hřištěm

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **2.11.2015 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 26.10.2015

Obdrželi: Ing. Karel Navšimal karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
 Mgr. Monika Preňková prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
 Ing. Ivan Černý cernvivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
 Ing. Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant

