



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.15

stavební akce:

**Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova**  
ze dne: 29.11.2016

### Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za správce zeleně: SLP K.Vary, U solivarny 2. 360 01 K.Vary - Ing.Miroslav Kučera, Ing.Hana Petříková
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hürky 165, 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota

### I. Prohlídka stavby

- prováděny podkladní vrstvy pro obrubníky
- prováděna montáž obrubníků
- prováděny výkopy pro kabelové rozvody VO

### II. Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel stávající funkční sekunderní NN kabel ČEZu v ulici Blahoslavova dle potřeby výškově nebo směrově přeloží
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel nefunkční kabely VO odstraní
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel bude jednat s O2 (p.Apolín) o ochraně stávajících funkčních kabelů

### Kontrola úkolů z KD č.13

- 1) splněno, zhotovitel předložil cenovou a termínovou nabídku na provedení nového koridoru pro chodce

### Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrmečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

### Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) splněno, zhotovitel ve spolupráci s O2 zajistil koordinaci „přeložky“ sdělovacího kabelu

### Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

### III. Další postup prací

- provedení obrubníků
- provedení rozvodů kabelů VO

### IV. Nové úkoly

- 1) SLP provede kácení dvou jasanů ( obvod kmene 79 a obvod kmene 74) v místě zastávky MHD Stará Kysibelská
- 2) SLP provede zdravotní řez všech stromů v okolí křižovatky do konce února 2017

Další kontrolní den se bude konat v úterý **6.12.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 29.11.2016

### Obdrželi:

Michal Sakař  
Petr Stingl  
Ing.Luboš Gavlas  
Petr Deraha  
Ing.Pavel Šlapa  
Čestmír Brušík  
Ing.Daniel Riedl  
Ing.Eva Pavlasová  
Ing.arch. M.Bokota  
Ing.Miroslav Kučera

[michal.sakar@eurovia.cz](mailto:michal.sakar@eurovia.cz)  
[petr.stingl@eurovia.cz](mailto:petr.stingl@eurovia.cz)  
[lgavlas@mmkv.cz](mailto:lgavlas@mmkv.cz)  
[deraha@me.com](mailto:deraha@me.com)  
[slapa@kv.pragoprojekt.cz](mailto:slapa@kv.pragoprojekt.cz)  
[c.brustik@mmkv.cz](mailto:c.brustik@mmkv.cz)  
[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)  
[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz)  
[ing.arch.bokota@gmail.com](mailto:ing.arch.bokota@gmail.com)  
[m.kucera@slpkv.cz](mailto:m.kucera@slpkv.cz)

zhotovitel  
zhotovitel  
správce komunikace  
koordinátor BOZP  
projektant OK  
1.náměstek primátora  
vedoucí ORI  
vedoucí TO  
projektant Double Triangle  
ředitel SLP

