



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.16

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 6.12.2016

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - omluven
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová

I. Prohlídka stavby

- z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalé teploty bod bodem mrazu) jsou dočasně pozastaveny veškeré stavební práce

II. Kontrola úkolů z KD č.15

- 1) splněno, SLP provedlo kácení dvou jasanů (obvod kmene 79 a obvod kmene 74) v místě zastávky MHD Stará Kysibelská
- 2) **úkol trvá**, SLP provede zdravotní řez všech stromů v okolí křižovatky do konce února 2017

Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel stávající funkční sekunderní NN kabel ČEZU v ulici Blahoslavova dle potřeby výškově nebo směrově přeloží
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel nefunkční kabely VO odstraní
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO
- 4) splněno, zhotovitel jedná s O2 (p.Apolín) o ochraně stávajících funkčních kabelů

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hřečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- provedení obrubníků

IV. Nové úkoly

Nové úkoly nebyly uloženy

Další kontrolní den se bude konat v úterý **13.12.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 6.12.2016

Obdrželi:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
Ing.Miroslav Kučera

michal.sakar@eurovia.cz
petr.stingl@eurovia.cz
l.gavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com
m.kucera@slpkv.cz

zhotovitel
zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle
ředitel SLP

