

ZÁPIS

z 18. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 13. 05. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 18. KD

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s., zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 12. 05. 2015 seznámil za zhotovitele všechny přítomné TDI Ing. Robin Kappl a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- Probíhají dokončovací stavební práce v rámci I. etapy výstavby v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240
- V průběhu uplynulého období, tj. od 16. 05. 2015 do 12. 05. 2015, bylo v rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) prováděno:
 - o Přehutnění žulové dlažby v rámci výškového vyrovnání v místě parkovacích stání na levé straně v celé délce této etapy ;
 - o Dokončení pokládky zámkové dlažby u chodníků na levé i pravé straně v celé délce této etapy, provádění dořezávání zámkové dlažby ;
 - o Zřízení trvalého vodorovného a svislého dopravních značení ;
 - o Provádění sadových úprav.
- V následujícím období, tj. od 13. 05. 2015 do 19. 05. 2015 bude prováděno:

V rámci I. etapy stavby (v úseku ulice Americké od křižovatky s Bezručovou ul. až k vjezdu do nemocnice po levé straně v cca km 0,240) :

- o Dokončení pokládky zámkové dlažby, včetně dořezání, zapískování a přehutnění ;
- o Dokončovací práce v tomto úseku.



V rámci 2. Etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

- Kompletní vyfrézování živičného povrchu komunikace a vytrhání stávajících kamenných obrubníků ;
- Těžení stávajícího živičného povrchu z ploch chodníků, započne se s těžením stávajících podkladních konstrukčních vrstev vozovky. Na požadavek TDI bude těžení podkladních konstrukčních vrstev vozovky provedeno na tři etapy, po cca 100m délky z důvodu zamezení znehodnocení plání v důsledku případných nepříznivých klimatických podmínek.

III. Úkoly z 18. KD

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
2. Zhotoviteli, který prováděl osazení sloupů VO bude oznámeno, aby na tyto sloupky osazené v chodníku v rámci I. etapy zřídil bezpečnostní žluto černé pruhy.
- zodpovídá: TDI
3. V místě vjezdu k objektu p.č. 2855 po pravé straně v km cca 0,7 bude provedena oprava stávající položené zámkové dlažby spočívající v úpravě příčného sklonu na předepsané 2% a vzniklá výšková nerovnost mezi plochou zámkové dlažby a přiléhajícím živičným povrchem u objektu bude vyrovnán osazením zahradních obrub v celé délce s předepsaným nášlapem a dále dobetonávkou vyrovnávající výškovou úroveň mezi živičným povrchem u objektu a obrubami.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
4. V rámci 2. Etapy, navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) bude pokračováno ve výměně plynovodního potrubí v délce cca 80m. Je třeba v předstihu koordinovat své práce se zhotovitelem výměny plynovodního potrubí.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do konce výměny plynovodního potrubí
5. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
6. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
7. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště a v rámci etapizace stavby dbát a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace – zásad organizace výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby



8. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně
9. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací
10. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
11. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
12. Svolat 19. KD stavby
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- termín: **20. 05. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Robin Kappl






DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188



PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: 18. KD stavby „Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

Datum a místo konání: 13. 05. 2015 v 09:00 hodin v místě stavby

Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon	e-mail	Podpis
Robin Kohl, Ing.	DS ENGINEERING PLUS TOS	602 574 191	Robin.kohl@ds-engineering.com	
LUDAS KREJCI	COLAS a.s.	725 239 779	ludask.krejci@colas.cz	
DANIELA VÁRDAKOVÁ	FR ŠKIBALOVÁ	605 572 934	daniska@skibalova.cz	
JITKA ZEZULOVÁ	-/-	-/-	-/-	
Richard Nieba	PS engineering a.s.	724 834 496	richard.nieba@ps-engineering.com	
Robert Kříž	TOMKOVY	725 500 021	robert.kriz@tomkovi.cz	