



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.18

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 10.1.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová
- za subdodavatele: VIDEST s.r.o., Sokolovská 79,, 360 05 Karlovy Vary - p.Marek Čermák

I. Prohlídka stavby

- provádí se výkopy kanalizační přípojky pro Double Triangle

II. Kontrola úkolů z KD č.17

- 1) průběžně plněno, zhotovitel bude po dobu přerušení stavebních prací pravidelně kontrolovat zajištění koridoru pro chodce

Kontrola úkolů z KD č.15

- 2) **úkol trvá**, SLP provede zdravotní řez všech stromů v okolí křižovatky do konce února 2017

Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel stávající funkční sekunderní NN kabel ČEZu v ulici Blahoslavova dle potřeby výškově nebo směrově přeloží
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel nefunkční kabely VO odstraní
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrncečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- dokončení provedení obrubníků
- provádění kanalizační přípojky

IV. Nové úkoly

- 1) GP prověří možnost napojení drenáže OK do stávající kanalizační stoky v místě nově budované kanalizační přípojky

Další kontrolní den se bude konat až v úterý **17.1.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 10.1.2017

Obdrželi:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
Ing.Miroslav Kučera

michal.sakar@eurovia.cz zhotovitel
petr.stingl@eurovia.cz zhotovitel
lgavlas@mmkv.cz správce komunikace
deraha@me.com koordinátor BOZP
slapa@kv.pragoprojekt.cz projektant OK
c.brustik@mmkv.cz 1.náměstek primátora
d.riedl@mmkv.cz vedoucí ORI
e.pavlasová@mmkv.cz vedoucí TO
ing.arch.bokota@gmail.com projektant Double Triangle
m.kucera@slpkv.cz ředitel SLP

