



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.19

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova

ze dne: 17.1.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: I.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hůrky 165. 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota
- za Karlovarskou teplárenskou, a.s., Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary - p.Rudolf Kreisinger, Ing.Jiří Kunc
- za Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, K.Vary, Doubí – Ing.Dagmar Andrllová, p.Jan Horváth

I. Prohlídka stavby

- z důvodu nevhodných klimatických podmínek (-10 °C) jsou stavební práce zastaveny

II. Kontrola úkolů z KD č.18

- 1) **úkol trvá**, GP prověří možnost napojení drenáže OK do stávající kanalizační stoky v místě nově budované kanalizační přípojky

II. Kontrola úkolů z KD č.17

- 1) průběžně plněno. zhotovitel bude po dobu přerušení stavebních prací pravidelně kontrolovat zajištění koridoru pro chodce

Kontrola úkolů z KD č.15

- 2) **úkol trvá**, SLP provede zdravotní řez všech stromů v okolí křižovatky do konce února 2017

Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel stávající funkční sekundární NN kabel ČEZu v ulici Blahoslavova dle potřeby výškově nebo směrově přeloží
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel nefunkční kabely VO odstraní
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrmečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- provedení kanalizační přípojky
- provedení nového kanalizačního řadu protlakem v místě OK v termínu od 1.2. do 15.2.2017

IV. Nové úkoly

- 1) VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK předá zhotoviteli (EUROVIA CS) rizika BOZP
- 2) VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK si zajistí vytyčení stávajících i nových inženýrských sítí
- 3) VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK si zajistí svolení ke vstupu na cizí pozemek (Pramen zdraví...)
- 4) VODAKVA po provedení nového vodovodního řadu v místě OK projedná s KT křížení s horkovodním řadem
- 5) VODAKVA po provedení nového vodovodního řadu v místě OK předá staveniště zpět zhotoviteli (EUROVIA CS)
- 6) VODAKVA provedení nového vodovodního řadu v místě OK uhradí kompletně ze svých prostředků

Další kontrolní den se bude konat až v úterý **24.1.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 17.1.2017

Obdrželi:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
Rudolf Kreisinger
Ing.Dagmar Andrllová

michal.sakar@eurovia.cz

zhotovitel

petr.stingl@eurovia.cz

zhotovitel

l.gavlas@mmkv.cz

správce komunikace

deraha@me.com

koordinátor BOZP

slapa@kv.pragoprojekt.cz

projektant OK

c.brustik@mmkv.cz

I.náměstek primátora

d.riedl@mmkv.cz

vedoucí ORI

e.pavlasova@mmkv.cz

vedoucí TO

ing.arch.bokota@gmail.com

projektant Double Triangle

rudolf.kreisinger@kvvtas.cz

zástupce KT

dandrlova@vodakva.cz

zástupce VODAKVA

