



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

ze dne: 19.6.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruštík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing. Stanislav Vonka
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Chodov - Bc.Daniela Koniasová DiS
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing. Martin Kopta
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.-omluven
- za Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, K.Vary, Doubí - Ing.Jiří Vaňourek, Ing.Tomáš Stehlík

I. Prohlídka stavby

- provedeny zemní práce, okopávky
- provedena ochrana zeleně a zajištění staveniště
- provedena příprava-vytýčení pro vrtání zápor

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) označení stavby je provedeno
- 2) vytýčení výškových a směrových bodů provedeno
- 3) vytýčení podzemních sítí provedeno
- 4) DIO zpracováno a dopravní značení osazeno
- 5) zabezpečení staveniště zajištěno

III. Další postup prací

- vrtání šikmých zápor
- vrtání svislých zápor

IV. Nové úkoly

- 1) GP na základě skutečného vytýčení stávající kanalizace upřesní počet a pozice zápor u obou kanalizací (nutno dodržet požadované ochranné pásmo 1,50 m od osy kanalizace)
- 2) zhotovitel včas upozorní místní obyvatele na celkovou uzavírku komunikace při vrtání zápor, v případě nezbytnosti na čas uvolní průjezd
- 3) GP v rámci AD zpracuje PD výztuže převázky a rámečků
- 4) zhotovitel ve spolupráci s GP zaměří skutečné provedení zápor
- 5) zhotovitel včas upozorní zástupce VaK a plynárenské společnosti na zahájení vrtů zápor z důvodu možných vibrací a častější kontroly jejich podzemních zařízení

Další kontrolní den se bude konat v **pondělí 10.7.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 19.6.22017

Obdrželi:

Čestmír Bruštík	c.brustik@mmkv.cz
Ing.Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz
Ing.Eva Pavlasová	e.pavlasova@mmkv.cz
Ing.Luboš Gavlas	l.gavlas@mmkv.cz
Ing.Miroslav Kučera	m.kucera@slpkv.cz
Ing.Stanislav Vonka	vonka@ksi.cz
Ing.Martin Kopta	kopta@ksi.cz
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.	postmaster@geologie-vylita.cz
Daniela Koniasová	koniasova@ctbas.cz
Ing.Petr Bursík	bursik@rocknet.cz
Ing.Jiří Vaňourek	jvanourek@vodakva.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
správce komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel
VaK

