



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“
ze dne: 24.7.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 - Ing.Nevšimal, p.Dotzauerová
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková, p.Jenková

I. Prohlídka stavby

- provedena výměna oken na chodbách 1 stupně
- provádí se aplikace izolantu na objektu 1 stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.1.

- 1) splněno, provozovatel prověří funkčnost všech vzdušných kabelových vedení mezi jednotlivými objekty
- 2) úkol trvá, provozovatel prověří funkčnost všech kabelových vedení na jednotlivých objektech
- 3) úkol trvá, provozovatel předloží poslední revizi hromosvodu na všech objektech
- 4) úkol trvá, zhotovitel nacení nové svislé rozvody hromosvodu na všech objektech
- 5) úkol trvá, provozovatel prověří stávající el. rozvody pro venkovní osvětlení vstupu
- 6) splněno, zhotovitel doplní nadpraží oken izolantem po výměně stávajících oken za nová na chodbách v objektu 1 stupně
- 7) úkol trvá, zhotovitel provede orámování stávající plastiky na štítu objektu 1 stupně z izolantu 10 cm
- 8) splněno, provozovatel prověří funkčnost kamery při hlavním vstupu

III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu 1 stupně
- aplikace omítky na objektu 1 stupně
- demontáž a montáž oken ve třídách na objektu 1 stupně
- vyzdívky meziokenních sloupků na objektu 1 stupně

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel na objektu 1 stupně umístí pod izolant chráničku pro pozdější přepojení vzdušného vedení datových kabelů
- 2) provozovatel zajistí prodloužení přívodního kabelu pro „zvoneční“ v objektu 1 stupně

Další kontrolní den se bude konat v pondělí **3.8.2015 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 24.7.2015

Obdrželi: Ing.Karel Navšimal karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
Mgr.Monika Preňková prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
Ing.Ivan Černý cernyivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant

