

ZÁPIS

z 20. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“,
který se konal dne 27. 05. 2015 v 09.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Seznámení účastníků KD ze strany zhotovitele o průběhu provedených stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 20. KD a různé

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Robin Kappl, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne, za účasti zhotovitele, spol. COLAS, a.s. a zástupce investora a zástupce autorského dozoru.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 26. 05. 2015 seznámil za zhotovitele všechny přítomné TDI Ing. Robin Kappl a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

- V průběhu uplynulého období, tj. od 20. 05. 2015 do 26. 05. 2015, bylo v rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destiniové, až k ulici Mozartova v km 0,540) prováděno:

- Dokončení těžení stávajícího živičného povrchu z ploch chodníků;
- dokončení trhání stávajících kamenných obrubníků a zastižených žulových kostek pod stávající živičnou vrstvou v místě vozovky a vývoz na řízenou skládku investora;
- těžení stávajících podkladních konstrukčních vrstev v místě chodníků;
- hloubení rýhy pro následnou pokládku silničních obrubníků;
- pokládka silničních obrubníků po levé straně stavby v rámci této etapy;
- zřízení konstrukčních vrstev v místě chodníků po levé straně stavby v rámci této etapy;
- pokládka zámkové dlažby v místě chodníků po levé straně stavby v rámci této etapy.

- V následujícím období, tj. od 27. 05. 2015 do 02. 06. 2015 bude prováděno:

V rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destiniové, až k ulici Mozartova v km 0,540) :

- zřízení konstrukčních vrstev v místě chodníků po levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;
- pokládka obrubníků (silničních i zahradních) po levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;



- pokládka zámkové dlažby v místě chodníků po levé i pravé straně stavby v rámci této etapy;
- výkop rýhy pro zřízení trativodů v první třetině 2. etapy výstavby a zřízení odvodnění tamtéž.

III. Úkoly z 20. KD a různé

1. Plnit postupové termíny prací dle předaného harmonogramu stavby, s ohledem na termín dokončení dle SOD.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
2. TDI žádá o předložení aktualizace harmonogramu provádění stavebních prací pro probíhající 2. a následnou 3. etapu výstavby, kde s ohledem k provádění prací v rámci výměny plynovodního potrubí a plánované přeložky O2 dojde ke změnám v termínech průběhu stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do příštího KD
3. V rámci 2. etapy (navazující na I. etapu v cca km 0,240 zahrnující rekonstrukci části Americké ulice, Rumunské ulice a části náměstí Emy Destinnové, až k ulici Mozartova v km 0,540) došlo k provedení výměny plynovodního potrubí (konec výměny v místě křižovatky ulice Americká a 5. května). TDI vyzývá zhotovitele k vyžádání si předložení hutnicích zkoušek v místě zásypů provedené výměny plynovodního potrubí.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
4. V rámci 2. a 3. etapy výstavby dojde k plánovanému provedení přeložek podzemních sítí O2. Na základě dohody se zhotovitelem přeložek budou ve vzájemné koordinaci se stavbou provedeny výkopové práce a pokládka chrániček, do kterých následně po dané zákonné lhůtě k možnosti odpojení, budou vloženy sítě O2.
- Za koordinaci prací zodpovídá: COLAS, a.s. termín: do konce provádění přeložky podzemní sítě O2
5. Za účasti všech přítomných byly na místě stavby řešeny technické úpravy vjezdů a vchodů do přilehlých objektů po levé strany stavby v rámci 2. etapy výstavby. Jedná se především o vjezdy a vchody k objektům č. 605, 604 a 603. TDI vyzývá zhotovitele o oslovení majitelů těchto objektů a vyžádání si jejich požadavků, které budou následně se všemi účastníky řešeny a vyřešeny.
- zodpovídá: COLAS, a.s. termín: po celou dobu výstavby
6. Zhotovitel předložil k odsouhlasení seznam výroben, TP, KZP a soupis materiálu k plánovanému vložení do stavby, schválení atd.
- zodpovídá: COLAS, a.s.
Případné změny oznamovat průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací, které s těmito souvisí
7. Zvat příslušné stavební úřady, účastníky výstavby na jimi požadované kontrolní prohlídky a stejně tak i TDI k jednotlivým dílčím předávkám stavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
8. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště a v rámci etapizace stavby dbát a kontrolovat osazení přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace – zásad organizace výstavby.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby



9. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací. Ze strany zhotovitele je třeba průběžně připravovat a informovat všechny zúčastněné o veškerých méně a více pracích.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: průběžně
10. Předkládat seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: před zahájením jejich prací
11. Dbát na dodržování zásad BOZP na stavbě.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
12. Dbát na dodržování zásad výstavby dle předaného technologického předpisu (ochrana betonových směsí před nepříznivými povětrnostními vlivy,...), dále na provádění kontrolních zkoušek a měření dle kontrolního zkušebního plánu a řádné vedení stavebního deníku
- zodpovídá: COLAS, a.s. - termín: po celou dobu výstavby
13. Svolat 21. KD stavby
- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
- termín: **03. 06. 2015 v 09.00 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Robin Kappl






DS engineering PLUS, a.s.
Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
tel. (+420) 353 590 170
fax. (+420) 353 590 188



PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: 20. KD stavby „Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská“

Datum a místo konání: 27. 05. 2015 v 09:00 hodin v místě stavby

Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon	e-mail	Podpis
Lothar LEHL, Ing.	DS BUCUREȘTIULUI PLUS TDI	602 574 191	Lothar.Lehl@Saprom.ro	
Wulf Kowatz	CONS CZ	725 239 779	Wulf.Kowatz@CONS.CZ	
Petr Hudnec	CONS CZ		petr.hudnec@CONS.CZ	
Richard Niska	Engineering Plus	724 834 476	richard.niska@eds-plus.cz	
DANIELA KRUBALOVÁ	FK SKUBALOVÁ	60 957 2934	d.krubalova@voly.cz	
Petr Kociš	TRILBY	725 555511	p.koci@trilby.cz	