



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.20

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova

ze dne: 21.2.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Miriam Brxová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - omluveni
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, K.Vary, Doubí - Ing.Dagmar Andrllová
- za subdodavatele: VIDEST s.r.o., Sokolovská 79,, 360 05 Karlovy Vary - p.Marek Čermák
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová
- za Sdružení Werner Hüttner-veřejné osvětlení-montáž, správa, údržba, výstavba, servis, Pozorka 92, 362 21 Nejdek-Werner Hüttner

I. Prohlídka stavby

- dokončena kanalizační přípojka pro objekt DOUBLE TRIANGLE včetně osazení kanalizační vpusti na kanalizačním řadu
- proveden nový vodovodní řad protlakem v místě nové OK
- zahájeny práce na přeložce kabelu O2
- provedena oprava nové drenáže v místě poškození provádění výměny vodovodního řadu protlakem
- provedeno nové připojení z vodovodního řadu pro objekt DOUBLE TRIANGLE

II. Kontrola úkolů z KD č.19

- 1) splněno, VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK předal zhotoviteli (EUROVIA CS) rizika BOZP
- 2) splněno, VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK si zajistil vytýčení stávajících i nových inženýrských sítí
- 3) splněno, VODAKVA pro provedení nového vodovodního řadu v místě OK si zajistil svolení ke vstupu na cizí pozemek
- 4) splněno, VODAKVA po provedení nového vodovodního řadu v místě OK projednal s KT křížení s horkovodním řadem
- 5) úkol trvá, VODAKVA po provedení nového vodovodního řadu v místě OK předal staveniště zpět zhotoviteli (EUROVIA CS)
- 6) splněno, VODAKVA provedení nového vodovodního řadu v místě OK uhradil kompletně ze svých prostředků

Kontrola úkolů z KD č.18

- 1) **úkol trvá**, GP prověří možnost napojení drenáže OK do stávající kanalizační stoky v místě nově budované kanalizační přípojky

Kontrola úkolů z KD č.17

- 1) průběžně plněno, zhotovitel bude po dobu přerušování stavebních prací pravidelně kontrolovat zajištění koridoru pro chodce

Kontrola úkolů z KD č.15

- 2) splněno, SLP provedl zdravotní řez všech stromů v okolí křižovatky

Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel stávající funkční sekunderní NN kabel ČEZu v ulici Blahoslavova dle potřeby výškově nebo směrově přeloží
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel nefunkční kabely VO odstraní
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrmečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- pokládka obrubníků
- pokládka konstrukčních vrstev

IV. Nové úkoly

- 1) Sdružení Werner Hüttner-veřejné osvětlení provede definitivní vyústění kabelů pro nové VO v rámci OK po dokončení montáže všech obrubníků v rámci výstavby OK
- 2) zástupce subdodavatele firmy VIDEST dojedná se zhotovitelem (EUROVIA CS) předání pláně pro další postup prací na pokládce konstrukčních vrstev
- 3) zástupce subdodavatele firmy VIDEST provede ve spolupráci se zhotovitelem (EUROVIA CS) betonovou plombu před pokládkou konstrukčních vrstev
- 4) zástupce subdodavatele firmy VIDEST předá zástupci zhotovitele (EUROVIA CS) veškeré doklady po provedení kanalizační přípojky (hutní zkoušky, tlakové zkoušky, kamerový záznam po dokončení, geometrické zaměření, protokol o předání VaK, apod.)

Další kontrolní den se bude konat v úterý **28.2.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 21.2.2017

Obdrží:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing. Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing. Pavel Šlapa
Čestmír Bruščík
Ing. Daniel Riedl
Ing. Eva Pavlasová
Ing. arch. M. Bokota
Ing. Dagmar Andrllová
Werner Hüttner
Miroslava Molnárová

michal.sakar@eurovia.cz
petr.stingl@eurovia.cz
lgavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com
dandrlova@vodakva.cz
werner@huttner.cz
molnarova@montoprojekt.cz

zhotovitel
zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
I. náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle
zástupce VODAKVA
zástupce sdružení veřejně osvětlení
zástupce MONTOPROJEKTu

