



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.21.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne: 23.7.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlana
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Smažík
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín

I. Prohlídka stavby

- dokončena montáž silnoproudých rozvodů v na chodbách a v kancelářích v 5NP
- dokončena montáž slaboproudých rozvodů v kancelářích ve 4NP
- provádí se montáž slaboproudých rozvodů v kancelářích v 5NP
- provádí se malby v kancelářích ve 4NP
- provádí se montáž SDK na chodbách

II. Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) **úkol trvá**, splněno, zhotovitel slaboproudé části provede nové hlavní rozvody slaboproudu na chodbách v 5NP namísto v kancelářích (z důvodu železobetonových stěn a trámů v kancelářích stavebního úřadu)
- 2) plněno, zhotovitel silnoproudé části bude provádět ve spolupráci s provozovatelem malby na chodbách pouze mimo úřední hodiny a o víkendech
- 3) splněno, zhotovitel silnoproudé části provede nové rozvody ve fitcentru ve 30 týdnu
- 4) splněno, provozovatel zajistí odstranění všech nefunkčních rozvodů zabezpečení objektu na chodbách

Kontrola úkolů z KD č.19

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části protokolárně je předá provozovatel informačních technologií zprovoznění klimajednotky

Kontrola úkolů z KD č.18

- 2) **úkol trvá**, provozovatel informačních technologií zajistí odpojení a přepojení objednávkového systému v kantýně
- 3) splněno, zhotovitel slaboproudé části IHNED zahájí práce na zakrytí kabelových roštů na chodbách, aby se mohly začít osazovat svítidla osvětlení chodeb již dokončené části objektu

Kontrola úkolů z KD č.13

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části jako VP provede osazení „domácího“ telefonu u hlavních vstupních dveří

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho novým kabelem AYKY-3 3x240+120

Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKy na všech chodbách

Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

III. Další postup prací

- malby v kancelářích v 5NP
- montáž SDK na chodbách
- silnoproudé i slaboproudé rozvody v kancelářích ve 2NP
- zpětné stěhování kanceláří ve 4 a 5 NP

IV. Nové úkoly

- 1) provozovatel informačních technologií zajistí provedení komunikace z domácího telefonu u hl. vchodu na mobil vrátného

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Další KD se bude konat až ve čtvrtek **30.7.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **velké zasedací místnosti** ve 3NP.

Zapsal: Uhlik 23.7.2015

Obdrží: Pavel Frýdl
Petr Smažík
Pavel Rubín
Jan Benda
Ing. Jindřiška Gallová
Ing. Soňa Křepelová
Petr Vaňkát
Marián Rumlena
Ing. Ivan Černý

fryd@lemona.cz
psmazik@subterra.cz
rubinprojekt@seznam.cz
benda@3mar.cz
j.gallova@mmkv.cz
s.krepelova@mmkv.cz
p.vankat@mmkv.cz
m.rumlana@mmkv.cz
cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části
zhotovitel - slaboproudé části
projektant - silnoproudé části
projektant - slaboproudé části
vedoucí odboru vnitřních věcí
provozovatel objektu MM2
vedoucí odboru informačních technologií
provozovatel informačních sítí
koordinátor BOZP

