



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.22

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 7.3.2017

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha

I. Prohlídka stavby

- provádí se pokládka dlažby vnitřního kruhu OK
- provádí se zemní práce pro zbudování chodníků
- provádí se pokládka obrubníků

II. Kontrola úkolů z KD č.21

- 1) splněno, GP upravil PD „řezy“ v části ulice Stará Kysibelská tak, aby odpovídali novým potřebám odvodnění komunikace
- 2) úkol zrušen, zhotovitel napojí část drenáží z OK do nové šachty
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel připraví návrh smlouvy na předčasné užívání stavby

Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) **úkol trvá**, Sdružení Werner Hüttner-provede definitivní vyústění kabelů pro nové VO v rámci OK po dokončení montáže všech obrubníků
- 2) **úkol trvá**, zástupce VIDEStu dojedná se zhotovitelem předání pláňe pro další postup prací na pokládce konstrukčních vrstev
- 3) **úkol trvá**, zástupce VIDEStu provede ve spolupráci se zhotovitelem betonovou plombu před pokládkou konstrukčních vrstev
- 4) **úkol trvá**, zástupce VIDEStu předá zástupci zhotovitele veškeré doklady po provedení kanalizační přípojky

Kontrola úkolů z KD č.19

- 5) splněno. VODAKVA po provedení nového vodovodního řádu v místě OK předal staveniště zpět zhotoviteli (EUROVIA CS)

Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel stávající funkční sekundární NN kabel ČEZu v ulici Blahoslavova dle potřeby výškově nebo směrově přeloží
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel nefunkční kabely VO odstraní
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrmečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- přeložka kabelů O2
- pokládka obrubníků
- pokládka konstrukčních vrstev

IV. Nové úkoly

Další kontrolní den se bude konat v úterý **14.3.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 7.3.2017

Obdrží:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota

michal.sakar@eurovia.cz
petr.stingl@eurovia.cz
lgavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com

zhotovitel
zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
I.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle

