



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.23

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova

ze dne: 14.3.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: I.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Šlapa, Ing.Miriám Brxová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Deraha
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hůrky 165, 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota

I. Prohlídka stavby

- provádí se přeložka kabelu O2
- provádí se pokládka obrubníků
- provádí se zbudování chodníků u ZŠ

II. Kontrola úkolů z KD č.21

- 3) splněno, zhotovitel připravil návrh smlouvy na předčasné užívání stavby

Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) **úkol trvá**, Sdružení Werner Hüttner-provede definitivní vyústění kabelů pro nové VO v rámci OK po dokončení montáže všech obrubníků
- 2) splněno, zástupce VIDESTu dojednal se zhotovitelem předání pláně pro další postup prací na pokládce konstrukčních vrstev
- 3) **úkol trvá**, zástupce VIDESTu provede ve spolupráci se zhotovitelem betonovou plombu před pokládkou konstrukčních vrstev
- 4) **úkol trvá**, zástupce VIDESTu předá zástupci zhotovitele veškeré doklady po provedení kanalizační přípojky

Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) splněno, zhotovitel stávající funkční sekundární NN kabel ČEZu v ulici Blahoslavova dle potřeby výškově nebo směrově přeložil
- 2) splněno, zhotovitel nefunkční kabely VO odstraní
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hřečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- pokládka obrubníků
- pokládka konstrukčních vrstev
- zbudování chodníků

IV. Nové úkoly

- 1) zástupce investora Double Triangle zajistí úklid a odvoz zbylého materiálu po přeložce kanalizace
- 2) zhotovitel v místě nájezdu do stávající trafostanice zbuduje snížené obrubníky pro zavážení transformátorů do objektu
- 3) zhotovitel provede úklid staveniště od odpadků, které roznáší vítr po okolí (papíry, plastové lahve apod.)

INFORMACE: zástupce Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., informoval o stavu připravenosti výstavby bytového komplexu DOUBLE TRIANGLE a) prováděcí dokumentace na záporovou stěnu je připravena
 b) stavební povolení na stavební i vodopravní část výstavby bytového komplexu je prodlouženo
 c) předpoklad zahájení prací na záporové stěně je v 05/2017

Další kontrolní den se bude konat v úterý **21.3.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 14.3.2017

Obdrží:

Michal Sakař
 Petr Stingl
 Ing.Luboš Gavlas
 Petr Deraha
 Ing.Pavel Šlapa
 Čestmír Brušík
 Ing.Daniel Riedl
 Ing.Eva Pavlasová
 Ing.arch. M.Bokota

michal.sakar@eurovia.cz
petr.stingl@eurovia.cz
l.gavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com

zhotovitel
 zhotovitel
 správce komunikace
 koordinátor BOZP
 projektant OK
 I.náměstek primátora
 vedoucí ORI
 vedoucí TO
 projektant Double Triangle

