



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.24

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 21.3.2017

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., atelier Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Miriám Brxová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary – p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Deraha
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová

I. Prohlídka stavby

- dokončena přeložka kabelu O2
- provádí se pokládka obrubníků
- provádí se zbudování chodníků u ZŠ
- provádí se zemní práce

II. Kontrola úkolů z KD č.23

- 1) **úkol trvá**, zástupce investora Double Triangle zajistí úklid a odvoz zbylého materiálu po přeložce kanalizace
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel v místě nájezdu do stávající trafostanice zbuduje snížené obrubníky pro zavážení transformátorů do objektu
- 3) splněno, zhotovitel provedl úklid staveniště od odpadků, které roznáší vítr po okolí (papíry, plastové lahve apod.)

Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) **úkol trvá**, Sdružení Werner Hüttner-provede definitivní vyústění kabelů pro nové VO v rámci OK po dokončení montáže všech obrubníků
- 3) **úkol trvá**, zástupce VIDEStu provede ve spolupráci se zhotovitelem betonovou plombu před pokládkou konstrukčních vrstev
- 4) **úkol trvá**, zástupce VIDEStu předá zástupci zhotovitele veškeré doklady po provedení kanalizační přípojky

Kontrola úkolů z KD č.14

- 3) **úkol trvá**, zhotovitel funkční kabely VO (ve spolupráci s p.Hytychem) odpojí a odstraní v rámci nového VO

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hmečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- pokládka obrubníků
- pokládka konstrukčních vrstev
- zbudování chodníků

IV. Nové úkoly

- 1) GP prověří možnost úpravy odbočky z OK do ulice Blahoslavova z důvodu nevhodně umístěných stávajících primárních kabelů ČEZ+optického kabelu, které by musely být přeloženy
- 2) zhotovitel v průběhu denních prací bude upravovat koridory pro pěší tak, aby nedocházelo k nežádoucímu pohybu osob ve staveništi

Další kontrolní den se bude konat v úterý **28.3.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 21.3.2017

Obdrželi:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota

Michal Sakař
michal.sakar@eurovia.cz
Petr Stingl
petr.stingl@eurovia.cz
L.gavlas
l.gavlas@mmkv.cz
deraha
deraha@me.com
šlapa
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasová
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota
ing.arch.bokota@gmail.com

zhotovitel
zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
I.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle

