



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.25

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova ze dne: 28.3.2017

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Jan Froněk
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Deraha
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnárová
- za Sdružení Werner Hüttner-veřejné osvětlení-montáž, správa, údržba, výstavba, servis, Pozorka 92, 362 21 Nejedek-Werner Hüttner

I. Prohlídka stavby

- provádí se pokládka obrubníků
- dokončen chodník u ZŠ
- provádí se chodník v ulici Stará Kysibelská
- provádí se zemní práce
- provádí se konstrukční vrstvy vozovky OK

II. Kontrola úkolů z KD č.24

- 1) splněno, GP prověřil možnost úpravy odbočky z OK do ulice Blahoslavova z důvodu nevhodně umístěných kabelů ČEZ
- 2) plněno, zhotovitel v průběhu denních prací bude upravovat koridory pro pěší tak, aby nedocházelo k nežádoucímu pohybu osob

Kontrola úkolů z KD č.23

- 1) **úkol trvá**, zástupce investora Double Triangle zajistí úklid a odvoz zbylého materiálu po přeložce kanalizace
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel v místě nájezdu do stávající trafostanice zbuduje snížené obrubníky pro zavážení transformátorů do objektu

Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) **úkol trvá**, Sdružení Werner Hüttner-provede definitivní vyústění kabelů pro nové VO v rámci OK po dokončení montáže všech obrubníků
- 3) splněno, zástupce VIDESTU provedl ve spolupráci se zhotovitelem betonovou plombu před pokládkou konstrukčních vrstev
- 4) splněno, zástupce VIDESTU předal zástupci zhotovitele veškeré doklady po provedení kanalizační přípojky

Kontrola úkolů z KD č.14

- 3) splněno, zhotovitel funkční kabely VO odpojil a odstraní v rámci nového VO

Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel osadí „hrnečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací (dodá KT na vyzvání)

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) splněno, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistil položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- pokládka obrubníků
- pokládka konstrukčních vrstev
- zbudování chodníků
- provedení VO

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel ve spolupráci s dodavatelem VO projedná s GP a TO a DI osazení dopravního světelného značení OK
- 2) zhotovitel ve spolupráci s dodavatelem VO upraví chráničky-vyústění kabeláže VO od 30.3.2017
- 3) zhotovitel ve spolupráci s dodavatelem VO zahájí instalaci sloupů VO od 3.4.2017
- 4) zhotovitel zahájí pokládku „balené“ od 10.4.2017
- 5) zhotovitel předloží návrh provedení vstupní branky do areálu ZŠ

Další kontrolní den se bude konat v úterý **4.4.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 28.3.2017

Obdrželi:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota

michal.sakar@eurovia.cz
petr.stingl@eurovia.cz
lgavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com

zhotovitel
zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle

